

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 8/27.03.2024 τακτικής  
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων  
Αριθμός Απόφασης 46/2024

**Π ε ρ ί λ η ψ η****Έγκριση 6ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»**

Στα Βριλήσσια σήμερα 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5181/22-3-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ.46731/13-7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

**Παρόντες**

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
8. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
10. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
11. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
12. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
15. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
16. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
21. ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
22. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
23. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
26. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
27. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

**Προσελεύσεις:**

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

**Αποχωρήσεις:**

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κα Ελένη Τζελέπη για την τήρηση των πρακτικών, λόγω απουσίας της ορισμένης με την υπ' αριθμ.33/2024 Απόφαση Δημάρχου υπαλλήλου κας Τσίτσα Αθανασίας .

Στη συνεδρίαση παρέστησαν και πήραν το λόγο κάτοικοι της οδού Αμαζόνων, των οδών Μακεδονίας και 25<sup>ης</sup> Μαρτίου και περίξ αυτών καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων- ενώσεων οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τα δύο θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 4745/15-03-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

1. Για την υλοποίηση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**», συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ' αριθ. **2/2018** μελέτη του έργου, εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (571.700,00 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ (137.208,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης επτακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ (**708.908,00 €**).
2. Με την υπ' αριθ. **3/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 60Ω7Ω9Ρ-ΠΕΙ, εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 2/2018 μελέτη, η κατασκευή του εν λόγω έργου, καθώς και η επιλογή αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
3. Με την υπ' αρ. **275/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων εγκρίθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Με την υπ' αριθ. **75/2019** Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων αποφάσισε « ..... Εγκρίνει την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**» στον οικονομικό φορέα «**LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.**», ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με Α/Α Συστήματος 80086, συνολικού κόστους εργασιών 149.097,42 € (προ Γ.Ε & Ο.Ε) και συνολικής δαπάνης του έργου προ Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. ίση με 202.325,20 €, ήτοι με ποσοστό μείσης έκπτωσης 64,43 %».

5. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 2<sup>α</sup> Αυγούστου 2019, και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου **13.029/02.08.2019**, η οποία προέβλεπε για δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ ποσό 175.934,96 €, για απρόβλεπτα ποσό 26.390,24 €, για αναθεώρηση 1.046,64 € και για ΦΠΑ 24% ποσό 48,809.24 €, ήτοι γενικό σύνολο ποσό **252.181,08 €**.
6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη και την σύμβαση του έργου ορίστηκε σε **ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΕΣ** από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετούνταν στις **02.11.2020**.
7. Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 11758 /01-10-20 έγγραφό του έκανε αίτηση για παράταση του έργου έως τις 2.11.2021.
8. Με την υπ. αριθ. 246/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝ4ΧΩ9Ρ-ΧΑΚ) εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 2.11.2021.
9. Με το υπ' αριθμ. 56280/4.2.2021 έγγραφό του, το ΤΣΔΕΠΑ γνωμοδότησε θετικά ως προς την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
10. Με την υπ' αριθμ. 81/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΔ0Ω9Ρ-8ΤΓ) εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
11. Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 12264 /01-10-2021 έγγραφό του ζήτησε 2<sup>η</sup> παράταση για την περαίωση των εργασιών του έργου έως τις 2.9.2022.
12. Με την υπ. αριθ. 222/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ι5ΠΩ9Ρ-2ΒΛ) εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 2.9.2022.
13. Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 10529/20.7.2022 έγγραφό του ζήτησε 3<sup>η</sup> παράταση για την περαίωση των εργασιών του έργου έως τις 2.3.2023.
14. Με την υπ. αριθ. 176/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΞΦΝΩ9Ρ-ΗΩΗ) εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 2.3.2023.
15. Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 2683 / 8.2.2023 έγγραφό του ζήτησε 4η παράταση για την περαίωση των εργασιών του έργου έως τις 2.9.2023.
16. Με την υπ. αριθ. 26/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΛΘΠΩ9Ρ-ΙΚΧ) εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 2.9.2023.
17. Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 11385 / 31.7.2023 έγγραφό του ζήτησε 5η παράταση για την περαίωση των εργασιών του έργου έως τις 2.3.2024.
18. Με την υπ. αριθ. 138/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΙΠΕΩ9Ρ-ΦΕΑ) εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 2.3.2024.

## B. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βριλησίων και που, με τις εργασίες αυτές, θα αναβαθμιστούν λειτουργικά, ενεργειακά και αισθητικά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 45214200-2 στην υπηρεσία με αντικείμενο «Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτήρια».

Η επιλογή του Αναδόχου, έγινε σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες εργασιών μικρής κλίμακας και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εγκατάστασης των εξωτερικών αναβατορίων, τόσο στο 4<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο, καθώς και στο 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο και 1<sup>ο</sup> Λύκειο.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, γιά την πρόβλεψη εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες λόγω αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στους ανελκυστήρες, έλαβε θετική γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Κατά την φάση ελέγχου της πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου, διαπιστώθηκε (κατόπιν επικοινωνίας της Οικονομικής Υπηρεσίας με το Υπουργείο Εσωτερικών) ότι οι εργασίες αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων είναι εργασίες μη επιλέξιμες από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» που συγχρηματοδοτεί το έργο και κατά συνέπεια η πληρωμή της σχετικής δαπάνης θα έπρεπε να γίνει από πόρους του Δήμου, οπότε θα έπρεπε να συναφθεί Συμπληρωματική Σύμβαση για το εν λόγω έργο.

Με το υπ' αριθμ. 56280/4.2.2021 έγγραφό του, το ΤΣΔΕΠΑ γνωμοδότησε θετικά ως προς την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 56280/4.2.2021 έγγραφό του, ενώ με την υπ' αριθμ. 81/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΔ0Ω9Ρ-8ΤΓ) εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

## Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου **1822/2.2.2024** αίτησή του, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, δηλαδή μέχρι **02.06.2024**, αναφέροντας τα εξής:

**LATERN CONSTRUCTION COMPANY**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΛΙΜΟΥ 100, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 16452

ΤΗΛ 210 9955752 ΦΑΞ 210 9963858

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΒΡΙΑΝΣΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ"

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 6<sup>Η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την παρούσα αίτηση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

- Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 02/08/2019 και η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ανέρχεται στους δεκαπέντε (15) μήνες. Δηλαδή προθεσμία περαίωσης εργασιών στις 02/11/2020.
- Μας χορηγήθηκε 1<sup>η</sup> παράταση κατά 12 μήνες έως και τις 02/11/2021.
- Κατέστη αναγκαία η σύνταξη της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων ζημιών που προκλήθηκαν έπειτα από την σεισμική δόνηση της 19<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019.
- Μας χορηγήθηκε 2<sup>η</sup> παράταση κατά 10 μήνες έως τις 02/09/2022.
- Μας χορηγήθηκε 3<sup>η</sup> παράταση κατά 6 μήνες έως τις 02/03/2023.
- Μας χορηγήθηκε 4<sup>η</sup> παράταση κατά 6 μήνες έως τις 02/09/2023.
- Μας χορηγήθηκε 5<sup>η</sup> παράταση κατά 6 μήνες έως τις 02/03/2024.

Λόγω του ότι τα σχολεία είναι ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά είναι αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών που εκκρεμούν και αφορούν την εγκατάσταση των εξωτερικών ανελκυστήρων σε ώρες λειτουργίας τους εφόσον προέχει η ασφάλεια των μαθητών. Παράλληλα καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση εργασιών σε ώρες εκτός λειτουργίας των σχολικών συγκροτημάτων καθώς οι εργασίες που απαιτούνται θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία και διέλευση των μαθητών και θα αφήσουν εκτεθειμένα τα σχολεία όσο αφορά τις καιρικές συνθήκες. Οπότε προβλέπεται να υπάρξουν πρόσθετες καθυστερήσεις εφόσον πρέπει να παρεμβαίνουμε σε ημέρες που είναι κλειστά για συνεχόμενες ημέρες.

Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 147 του Ν.4412/16) κατά τρεις (3) μήνες. Δηλαδή νέα προθεσμία περαίωσης εργασιών στις 02/06/2024.

02 / 02 / 2024

LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΛΙΜΟΥ 100 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 52  
ΤΗΛ.: 210 99 65 752  
ΑΦΜ: 999340440 - Δ.Τ.Υ: ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

**Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, δηλαδή την δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά στην κατασκευή των αναβατορίων, κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων καθώς και το γεγονός ότι δεν μπορεί να μένουν ανοίγματα στο κτήριο, αφήνοντας εκτεθειμένα τα σχολεία στα καιρικά φαινόμενα,
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν ήταν δυνατή μέχρι την **02.03.2024**, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας,
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016,
- Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12 Α/19-1-23), αρμοδιότητες που ανήκαν στην Οικονομική Επιτροπή θα ασκούνται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο,
- Το Ν.3852/2010 άρθρο 65, παρ. 5, όπως ισχύει, σύμφωνα με οποίο το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων,
- Το γεγονός ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο, καθώς χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και του Υπουργείου Εσωτερικών - Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων (αρθ.13, Ν.2880/2001) -,

προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, ήτοι μέχρι την **2<sup>α</sup> Ιουνίου 2024**.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου  
**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»**,  
κατά ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, ήτοι μέχρι την **2<sup>α</sup> Ιουνίου 2024**.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4745/15-3-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 65, του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 1822/2.2.2024 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν ήταν δυνατή μέχρι την 02.03.2024, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας,

και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει**

**Με είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους και δύο (2) δηλώσεις «παρών»**

**Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 2α Ιουνίου 2024.**

Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έλαβε είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους (υπέρ της έγκρισης):

Οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι έδωσαν θετική ψήφο: ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ), Δημοτικός Σύμβουλος, ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ Δημοτική Σύμβουλος, ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ), Δημοτικός Σύμβουλος, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ), Δημοτικός Σύμβουλος, ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δημοτική Σύμβουλος, ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ, Δημοτική Σύμβουλος, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ), Δημοτική Σύμβουλος, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ), Δημοτικός Σύμβουλος, ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ), Δημοτικός Σύμβουλος, ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δημοτική Σύμβουλος ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Δημοτική Σύμβουλος, ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ, Δημοτική Σύμβουλος, ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ), Δημοτική Σύμβουλος, ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ Δημοτική Σύμβουλος, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, Δημοτική Σύμβουλος, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος

Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έλαβε δύο (2) δηλώσεις «παρών»:

Οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι δήλωσαν «παρών»: ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **46/2024**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ωςκατωτέρω

**Τα Μέλη**

1.	ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
2.	ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ	Δημοτική Σύμβουλος
3.	ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
4.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
5.	ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
6.	ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
7.	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
8.	ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Δημοτική Σύμβουλος
9.	ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	Δημοτική Σύμβουλος
10.	ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)	Δημοτική Σύμβουλος
11.	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
12.	ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
13.	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
14.	ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
15.	ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
16.	ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημοτική Σύμβουλος
17.	ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
18.	ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος
19.	ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος
20.	ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)	Δημοτική Σύμβουλος
21.	ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ	Δημοτική Σύμβουλος
22.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
23.	ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
24.	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος
25.	ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
26.	ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
27.	ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Χρήστος Κάππας**