

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 25/18.09.2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων

Αριθμός Απόφασης 126/2024

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών: του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Στα Βριλήσσια σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 14635/13-9-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Συμμετέχοντες-Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
8. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
10. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
11. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
14. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
15. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
19. ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
20. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
21. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
24. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
2. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
3. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προσελεύσεις:

- Η Δημοτική Σύμβουλος κα ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ προσήλθε κατά τη συζήτηση (ερωτήσεις-απαντήσεις) της προ ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση (ερωτήσεις-απαντήσεις) της προ ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

- Η Δημοτική Σύμβουλος κα ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) αποχώρησε κατά τη συζήτηση (ερωτήσεις-απαντήσεις) της προ ημερήσιας διάταξης (συζήτηση υπομνήματος δημότη).
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση (ερωτήσεις-απαντήσεις) της προ ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ.33/2024 Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συζήτηση των υπ' αριθμ. 11^ο, 12^ο και 13^ο θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε.

Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος και η Δημοτική επιτροπή. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.

Επειδή προέκυψε ένα θέμα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, που αφορά στην: **Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών: του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ»** το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών την 24/9/2024 και της αναγκαιότητας εξέτασης της χορήγησης παράτασης για την

ολοκλήρωση του έργου και για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική εισήγηση, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- ο την εισήγηση του προέδρου
- ο το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74, του Ν.4555/2018 και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει
- ο το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

**Αποφασίζει
 Ομόφωνα
 Με είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφους**

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην: **Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών: του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»** λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ.14723/16-9-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία προωθήθηκε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1) Για την υλοποίηση του έργου **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»**, συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ' αριθ. **54/2021** μελέτη, η οποία αντικατέστησε την υπ' αριθμ. 38/2020 μελέτη, (καθώς προσαρμόστηκε στο νέο νομοθετικό που ισχύει μετά την 1.9.2021), εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (673.732,58 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (161.695,82 €), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού **ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (835.428,40 €)**.

2) Με την υπ' αριθ. **28/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω0Ψ7Ω9Ρ-4Ψ5:

- εγκρίθηκε η Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Βριλησίων», προϋπολογισμού ποσού 673.732,58 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 161.695,82 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 835.428,40 €.

- εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Βριλησίων», συνολικού προϋπολογισμού 835.428,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 - 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας: 04 «Πρώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαράγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»
- έγινε Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ088 (Α.Δ.Α.: ΩΤΙΕ7Λ7-ΖΓΝ) και τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική» 2014-2020
- δεσμεύτηκε ο Δήμος Βριλησίων για την διάθεση και κατανομή έως και το 2021 του υπερβάλλοντος ποσού ύψους 475.428,40 €, από ίδιους ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, για την υλοποίηση της σχετικής δημόσιας σύμβασης
- εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος του Δήμου Βριλησίων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

3) Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **13231/21.10.2021 πρωτογενές αίτημα**, το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): **21REQ009410813 2021-10-22**, διαβιβάστηκε μαζί με την υπ' αριθ. 54/2021 μελέτη στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου.

4) Με την με αρ.πρωτ. 3692/4.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΤΛ7Λ7-ΤΝΧ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η δέσμευση στον προϋπολογισμό ποσού 360.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΕΠ08510165 της ΣΑΕ ΕΠ0851, του Π.Δ.Ε.

5) Με την υπ. αρ. 42/2021 (ΑΔΑ: Ψ0Δ7Ω9Ρ-Ξ8Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποδοχή ποσού ύψους 360.000,00 ευρώ για την χρηματοδότηση έργου σχολικών κτιριακών υποδομών του Δήμου Βριλησίων του προγράμματος «Ένταξη της Πράξης ΟΠΣ 5072539 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο της με τίτλο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ» βάσει της απόφασης με αριθμό πρωτ. 3692/04-12-2020 της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΩΤΛ7Λ7-ΤΝΧ).

6) Σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **13392/22-10-2021** τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη,

7) εκδόθηκε η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **13393/22-10-2021** Βεβαίωση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) κατ' εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 21REQ009589991 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΤΝΣΩ9Ρ-ΟΛ8.

8) Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ), η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου **2022/3294/17.02.2022**, καταχωρήθηκε με **α/α Ε1** στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2022, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 22REQ010074907 2022-02-17 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9672Ω9Ρ-ΑΟΓ.

9) Με την υπ' αριθ. **42/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: **Ψ19ΔΩ9Ρ-ΚΘΘ**, εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

10) Με την υπ' αριθ. **33/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: **ΩΧ27Ω9Ρ-Β6Γ**, εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου.

11) Η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **4195 / 10.03.2022** Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη που την συνοδεύουν καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) **22PROC010183535 2022-03-10**.

12) Η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **4196/10.03.2022** Περίληψη Διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: **ΨΚ58Ω9Ρ-Ζ4Ω** και δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.

13) Τα έγγραφα της όλης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν από τον αρμόδιο χειριστή στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 186840 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

14) Με την υπ' αριθ. 105/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων:

1. Εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» του Δήμου Βριλησίων.
2. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των Οικονομικών Φορέων «ERGAMASIN DEALS PC» και «NOVACO Θ. ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ».
3. Προσκλήθηκαν οι Οικονομικοί Φορείς:
 - ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., με Α/Α κατάθεσης 248525 και
 - ANEGERSIS CONSTRUCTION (ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με Α/Α κατάθεσης 246649, όπως εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στις προσφορές τους.

15) Με την υπ' αριθ. **269/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Βριλησίων:

- 1) Έγιναν δεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων:
 1. ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., με Α/Α κατάθεσης 248525
 2. ANEGERSIS CONSTRUCTION (ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με Α/Α κατάθεσης 246649.
- 2) Εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- 3) Αναδείχθηκε ο συμμετέχοντας οικονομικός φορέας «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», με Α/Α κατάθεσης 248525, και ποσοστό έκπτωσης 28,73 %, ως προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

16) Με την υπ' αριθ. **319/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Βριλησίων :

- 1) Εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- 2) Εγκρίθηκε η κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμού) «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», στον μειοδότη, ήτοι στον Οικονομικό Φορέα «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», ο οποίος υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με Α/Α κατάθεσης 248525, μέσης έκπτωσης 28,73 %.

17) Η με αριθμό πρωτοκόλλου **2023/6728/28.4.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης** (Α.Α.Υ) για το τρέχον έτος, η οποία καταχωρήθηκε με α/α **Ε3** στο Μητρώο Δεσμεύσεων του οικονομικού έτους 2023, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): **23REQ012576768 2023-04-28** και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΑΝΣΩ9Ρ-Κ5Β.

- 18) Η υπ' αριθ. **319/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων καθώς και όλα τα πρακτικά της διαδικασίας αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού κοινοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες στις 16/01/2023, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας».
- 19) Με την υπ' αριθ. 1710_2023/25.5.2023 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» της Περιφέρειας Αττικής,
*«ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
 για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Βριλησίων » ΑΑ 1 της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ «5072539», συνολικού Προϋπολογισμού (συνολική Δημόσια Δαπάνη) «595.674,81 €» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Επιλέξιμη Δαπάνη 360.000,00€. σύμφωνα με την Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης με Α/Α Ελέγχου 16256 έκδ. 2.0 και ID 44078 η οποία έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ και είναι προσβάσιμη από τον δικαιούχο»,*
 και άρα δεν υπήρξε κώλυμα για την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Βριλησίων και στον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» για το εν λόγω έργο.
- 20) Με την από **09/06/2023** υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, δηλώθηκε ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου ν4412/2016.
- 21) Με την από **27/06/2023** υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση του ο κ. Γεώργιος Παρμάγκος ορίζει αντίκλητό του τον κο Μουζάκη Νικόλαο.
- 22) Με την από **27/06/2023** υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση του ο κ.Μουζάκης Νικόλαος αποδέχεται τον ορισμό του ως αντίκλητος του αναφερόμενου έργου.
- 23) Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 28η Ιουνίου 2023, και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9692 /28.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012991194), η οποία προέβλεπε για δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ ποσό 417.100,19 €, για απρόβλεπτα ποσό 62.565,03 €, για απολογιστικές εργασίες 636,09€ και για ΦΠΑ 24% ποσό 115.291,90 €, ήτοι γενικό σύνολο ποσό 595.674,81€.
- 24) Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη και την σύμβαση του έργου ορίστηκε σε ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) ΗΜΕΡΕΣ και άρχισε από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετούνταν στις **24/03/2024**.

- 25) Ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 2570 / 13.02.2024 αίτηση του, ζήτησε να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, δηλαδή μέχρι 24/09/2024.
- 26) Με την υπ' αριθμ. 45/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έλαβε ΑΔΑΜ: 24SYMV014556795 και ΑΔΑ: ΨΠΣ5Ω9Ρ-ΑΤΧ, εγκρίθηκε η Παράταση του έργου έως τις 24/09/2024.

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του 1ου Γυμνασίου Βριλησίων, καθώς και του 1ου Λυκείου Βριλησίων. Οι δράσεις αφορούν, σε γενικές γραμμές, στην αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, σε θερμοϋγρομονώσεις του κελύφους των κτιρίων, στην αναβάθμιση εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης, στην αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τύπου LED, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.α..

Οι απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 54/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτελούνται στο 1ο Γυμνάσιο (στην συμβολή των οδών Μακεδονίας, Πίνδου και Αξιού) και στο 1ο Λύκειο Βριλησίων (στην συμβολή των οδών Αξιού, Θεσσαλίας και Μακεδονίας), σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Στόχος της υλοποίησης του έργου, στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, είναι η έγκαιρη και τεχνικώς άρτια επέμβαση του Δήμου Βριλησίων για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο εκ των παλαιότερων σχολικών κτηρίων της πόλης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 45214220-8 στην υπηρεσία με αντικείμενο «Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Η επιλογή του Αναδόχου, έγινε σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και ουσιαστικά εκκρεμούν οι εργασίες ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των στεγάστρων στις προσόψεις και των δύο σχολείων.

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου **13310/ 22.08.2024** αίτηση του, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ, δηλαδή μέχρι **24/11/2024**, αναφέροντας τα εξής:

Λ ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λευκάδος 3, Ηλιούπολη Τ.Κ. 16342 τηλ.: 210 9959920 fax.: 210 9959921
email : domisitexniki@gmail.com

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ

Θέμα : Παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών

Όπως γνωρίζετε η εταιρεία μας είναι ανάδοχος του πιο πάνω αναφερόμενου έργου, η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 28/6/2023, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 24/9/2024.

Σχετικά με την εργασία τοποθέτησης των σκιάστρων αλουμινίου, όπως περιγράφεται στην μελέτη του έργου, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ALUMIL θα μας παραδώσει την παραγγελία των υλικών το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου (20 εως 30/9/2024). Για την τοποθέτηση των σκιάστρων είναι απαραίτητη η χρήση ικριωμάτων και οι εργασίες θα διαρκέσουν 45 ημέρες. Αυτό συνεπάγεται ότι τα ικριώματα θα βρίσκονται στα προαύλια των σχολείων από τις 1/10/2024 έως 20/11/2024, και θα εκτελούνται εργασίες με ιδιαίτερη προσοχή και καθυστέρηση ενώ το σχολείο θα λειτουργεί.

Για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους, αιτούμεθα την παράταση της προθεσμίας λήξης του έργου, κατά **δύο (2) μήνες**, δηλαδή έως στις **24/11/2024**.

Αθήνα 22-8-2024
Με εκτίμηση

ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 3 • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 42
ΑΦΜ: 099322420 • ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΛ: 210 9959920 • FAX: 210 9959921

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, δηλαδή την καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών, λόγω:
 - της καθυστέρησης σχετικά με την παράδοση των στεγάστρων,
 - της αδυναμίας εκτέλεσης κάποιων εργασιών λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας του σχολείου, πρόβλημα που θα υπάρχει κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου,
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή μέχρι την **24.09.2024** χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης του 1^{ου} Γυμνασίου και του 1^{ου} Λυκείου Βριλησίων.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016

προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ, ήτοι μέχρι την **24^α Νοεμβρίου 2024**.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου
**«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,**
κατά **ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ**, ήτοι μέχρι την **24^α Νοεμβρίου 2024**.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.14723/16-9-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Το άρθρο 65, του ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016
- Την υπ' αριθμ. 9692 /28.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012991194) σύμβαση
- Την υπ' αριθμ. 13310/22-8-2024 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή μέχρι την 24.09.2024 χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Βριλησίων
- Την υπ' αριθμ. 45/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έλαβε ΑΔΑΜ: 24SYMV014556795 και ΑΔΑ: ΨΠΣ5Ω9Ρ-ΑΤΧ με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως τις 24/09/2024 και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει
Με είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφους

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2024.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **126/2024**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφεται ωςκατωτέρω

Τα Μέλη

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
8. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
10. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
11. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
13. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
14. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
18. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
19. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
20. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
23. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας