

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 29/6.11.2024 κατεπείγουσας
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσιών

Αριθμός Απόφασης 176/2024

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων

Στα Βριλήσσια σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30-15:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσιών συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 18173/6-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 11, του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/τΑ/2023) και της υπ' αριθμ. 98/ 8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι, μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς και συμμετείχαν σε αυτή είκοσι εννέα (29) Δημοτικοί Σύμβουλοι σε σύνολο είκοσι εννέα (29), πέραν δηλαδή του προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχής των 2/3 των μελών. Η δήλωση συμμετοχής και ψηφοφορίας έγινε με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2132050549, του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και κατά τη διάρκεια αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν:

Παρόντες- Συμμετέχοντες:

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
8. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
10. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
11. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
12. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
15. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
16. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
20. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
21. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
22. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
23. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
24. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
27. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

Δεν υπήρχαν απόντες

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις.

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την προϊσταμένη του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κα Ελένη Τζελέπη,

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της δια περιφοράς συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος και η Δημοτική επιτροπή. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.

Επειδή προέκυψε ένα θέμα, που αφορά στην: **Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων** το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον λόγω της αναγκαιότητας παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης – προμήθειας που προσδιορίζεται στις 8/11/2024, σε συνέχεια της αίτησης του αναδόχου., σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- ο την εισήγηση του προέδρου
- ο το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74, του Ν.4555/2018 και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει
- ο το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

**Αποφασίζει
Ομόφωνα**

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην: **Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων** λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 18172/6-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία προωθήθηκε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται υπό εκτέλεση η δημόσια σύμβαση με τίτλο ««ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων», η οποία περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 75 της Πράξης: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4063/15-04-2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β) και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5161697.

Για την εκτέλεση της σύμβασης έχει υπογραφεί το με αριθ. πρωτοκ. 3988/5-3-2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014391402/8-3-2024) με τον ανάδοχο «**ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (ΑΦΜ: 999405986) θέση Πύργος 20100 Κόρινθος τηλ. 2105907000 e-mail: info@amco.gr, στο οποίο μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:
Στο άρθρο 1 «Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία καταχώρησής του στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 76928/2021, ενώ ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης - προμήθειας ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία αυτή» και στο άρθρο 4 «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία εντός οκτώ (8) μηνών από την ανάρτηση του παρόντος στο ΚΗΜΔΗΣ στους χώρους που θα του υποδειχθούν.»

Συνεπώς, καθώς το συμφωνητικό αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 8/3/2024, ήτοι μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, βάσει του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 76928/2021, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2024, προκύπτει ότι ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης – προμήθειας προσδιορίζεται στις 8/11/2024.

Στο Δήμο υπεβλήθη αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε αρ. πρωτ. 16214/7-10-2024, λόγω σοβαρών καθυστερήσεων στις μεταφορές των πρώτων υλών και κατ' επέκταση στην παράδοση αυτών (πρώτων υλών), όπως π.χ. στα μεταλλικά μέρη οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγική διαδικασία των ποδηλάτων.

Η αρμόδια ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της συγκεκριμένης σύμβασης, ως αρμόδιο όργανο βάσει της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την 118/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 66Λ0Ω9Ρ-ΒΛΩ), συνήλθε σε συνεδρίαση στις 31/10/2024 προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ανωτέρω υποβληθέντος αιτήματος του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, δυνάμει των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Η γνωμοδότηση της ως άνω Επιτροπής, η οποία διαβιβάστηκε στο γραφείο προμηθειών με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17942/4-11-2024 έγγραφο, έχει ως εξής:



Γνωμοδότηση επί Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης

της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο

«**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ**» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Στα Βριλήσσια, σήμερα **31.10.2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 11:00, οι κατωτέρω υπογράφωντες υπάλληλοι του Δήμου Βριλησίων,

- Σταθοπούλου Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου κλάδου Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικών, ως Πρόεδρος,
- Μουστάκα Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος,
- Μάνος Ιωάννης, κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος,

που αποτελούμε την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 118/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 66Λ0Ζ9Ρ-ΒΛΩ),

συνήλθαμε στο Δημαρχείο Βριλησίων, με σκοπό την γνωμοδότηση επί αιτήματος παράτασης της ισχύος της εν λόγω δημόσιας σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν

- 1) το υπ' αριθ. πρωτ. 16214/07.10.2024 έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα “**ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” (ΑΦΜ: 999405986), τηλ. 2105907000, e-mail: info@amco.gr, με το οποίο αιτείται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της σύμβασης, για χρονικό **διάστημα τεσσάρων (4) μηνών**, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με σοβαρές καθυστερήσεις στις μεταφορές πρώτων υλών και κατ' επέκταση και στην παράδοση αυτών (πρώτων υλών), όπως π.χ. στα μεταλλικά μέρη, οι οποίες (πρώτες ύλες) είναι απαραίτητες για την παραγωγική διαδικασία των ποδηλάτων.
- 2) Το από 15/10/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων τεκμηρίωσης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης.
- 3) Το από 18/10/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναδόχου με την υποβολή των ζητηθέντων συμπληρωματικών εγγράφων τεκμηρίωσης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης.
- 4) Τα υποβληθέντα αποδεικτικά έγγραφα εμπρόθεσμης παραγγελίας των υλικών και την από 09/09/2024 ηλεκτρονική επικοινωνία της κατασκευάστριας εταιρείας με την ανάδοχο εταιρεία της προμήθειας που αποδεικνύει τα αναφερόμενα
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 206.
- 6) Την οικεία διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 9772/29-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013006898/4-7-2023) και ιδίως:
 - την παρ. 6.1.1 όπου ορίζεται ότι «*Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη (και το πλήρες σύστημα) εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία, στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον Δήμο εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.*»

«.... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

- 7) το υπ' αριθ. πρωτ. 3988 / 05.03.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014391402 2024-03-05) συμφωνητικό του Δήμου Βριλησίων με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999405986) θέση Πύργος 20100 Κόρινθος τηλ. 2105907000 e-mail: info@amco.gr, νόμιμα εκπροσωπούμενος, ανάδοχος της δημόσιας σύμβασης με τίτλο “«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων”, και ιδίως τα άρθρα 1 & 4 αυτού. Ειδικότερα, παράγραφο του άρθρου 1 αναφέρει «Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία καταχώρησής του στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 76928/2021, ενώ ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης - προμήθειας ορίζεται σε **οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία αυτή.**». Επίσης στο άρθρο 4 αναφέρει «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία εντός **οκτώ (8) μηνών** από την ανάρτηση του παρόντος στο ΚΗΜΔΗΣ στους χώρους που θα του υποδειχθούν.», με ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ την 08^η /03/2024
- 8) Το γεγονός ότι η ανάγκη μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της σύμβασης προέκυψε λόγω της παγκόσμιας κρίσης που έχει δημιουργηθεί εξ αιτίας των σημαντικών καθυστερήσεων στις μεταφορές των πρώτων υλικών, γεγονότα που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,

Γνωμοδοτούμε υπέρ της χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της συμβάσεως για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου (συνεπώς χωρίς την επιβολή κυρώσεων), δηλαδή μέχρι:

- Την **08^η Μαρτίου 2025**, καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των παραδόσεων (συνολική παράδοση του συστήματος εν πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων και την ενδιάμεσων και παράλληλων σταδίων, ενδεικτικά στάδια: δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, εκπαίδευσης του προσωπικού, ...).

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Βριλήσσια, 31 Οκτωβρίου 2024

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
της δημόσιας σύμβασης

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Σταθοπούλου Ελευθερία
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μουστάκα Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μάνος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ' όψιν

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
 - το αρ. 221 όπου στην παρ. 1 ορίζεται ότι τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα»), στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου,
 - το αρ. 201 όπου ορίζεται ότι η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
 - το άρθρο 206 όπου στην παρ. 4 ορίζεται ότι με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 9772/29-6-2023 (ΑΔΑΜ: **23PROC013006898**)
- Το υπ' αριθ. πρωτοκ. 3988/5-3-2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: **24ΣΥΜΝ014391402/8-3-2024**) συμφωνητικό
- Την με αρ. πρωτ. 16214/7-10-2024 αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1 περίπτωση ζ του Ν. 3852/2010, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή (νυν Δημοτική Επιτροπή) ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 όπου ορίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να:

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 λόγω συνδρομής ιδιαίτερως σοβαρών λόγων ανωτέρας βίας άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, **τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων**, που εκτελείται δυνάμει του με αρ. πρωτ. 3988/5-3-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014391402/8-3-2024) συμφωνητικού από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα **“ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** (ΑΦΜ: 999405986) θέση Πύργος 20100 Κόρινθος τηλ. 2105907000 e-mail: info@amco.gr, **για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή έως 8 Μαρτίου 2025**. Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για την παράταση της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατ’ ελάχιστον έως 8 Ιουνίου 2025, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο του εκδότη αυτής πριν τη λήξη της ή για την αντικατάστασή της με νέα όμοιου περιεχομένου και χρόνο ισχύος έως 8 Ιουνίου 2025.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 65, του Ν.3852/2010 όπως αυτές ισχύουν
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1 περίπτωση ζ του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 221, παρ. 1, το αρ. 201, το άρθρο 206, παρ. 4.
- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 9772/29-6-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013006898)
- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3988/5-3-2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014391402/8-3-2024)
- Την με αρ. πρωτ. 16214/7-10-2024 αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα
- Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία

Αποφασίζει

Με είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους

(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Τσούσιας Ιωάννης,

Παπαχριστοδούλου Μαρίνα και Σπηλιώτης Αθανάσιος δήλωσαν «παρών»)

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 λόγω συνδρομής ιδιαίτερως σοβαρών λόγων ανωτέρας βίας άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, **τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων**, που εκτελείται δυνάμει του με αρ. πρωτ. 3988/5-3-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014391402/8-3-2024) συμφωνητικού από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα **“ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** (ΑΦΜ: 999405986) θέση Πύργος 20100 Κόρινθος τηλ. 2105907000 e-mail: info@amco.gr, **για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή έως 8 Μαρτίου 2025**. Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για την παράταση της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατ’ ελάχιστον έως 8 Ιουνίου 2025, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο του εκδότη αυτής πριν τη λήξη της ή για την αντικατάστασή της με νέα όμοιου περιεχομένου και χρόνο ισχύος έως 8 Ιουνίου 2025.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **176/2024**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως
κατωτέρω

Τα Μέλη

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ)
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
8. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
10. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
11. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
12. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
14. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
15. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
19. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
21. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
22. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
23. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας