

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 33/06.12.2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσιών

Αριθμός Απόφασης 196/2024**Π ε ρ ί λ η ψ η****Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024»**

Στα Βριλήσσια σήμερα, 06 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσιών συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 19771/2-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Συμμετέχοντες-Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
6. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
10. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
13. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
14. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
18. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
19. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
20. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
22. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
2. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
4. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
5. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προσελεύσεις:

- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Τζίμα Λαμπρινή προσήλθε κατά τις ανακοινώσεις
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπήτας Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Ράπτη Σοφία προσήλθε κατά τις ανακοινώσεις
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσούτσιος Ιωάννης προσήλθε κατά τις ανακοινώσεις
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπηλιώτης Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Αποχωρήσεις:

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σακελλαριάδης Μαρίνος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ.33/2024 Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 19576/28-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Πληροφοριακά στοιχεία έργου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνέταξε την υπ' αριθ. 29/2023 μελέτη, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024» εκτιμώμενης αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (14.280,00 €), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (73.780,00 €).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 45232400-6 στην υπηρεσία με τίτλο «Έργα Κατασκευής Αποχετεύσεων».

Το εν λόγω έργο αφορά σε μικρές επεκτάσεις κεντρικών αγωγών ακαθάρτων καθώς και στην κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου Βριλησίων.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- Το με υπ' αριθ. πρωτ. 15116/26.10.2023 έγγραφο που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23REQ013652511_2023-10-26 με το οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αιτείται την υλοποίηση της δαπάνης.

- Το με υπ' αριθ. πρωτ. 15133/26.10.2023 Τεκμηριωμένο Αίτημα ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την διενέργεια του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024».
- Την με υπ' αριθ. πρωτ. 15140/26.10.2023 Βεβαίωση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της Προϊστάμενης Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Την με υπ' αριθ. πρωτ. 15159/26.10.2023 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την υλοποίηση έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024» (CPV 45232400-6) συνολικού ποσού 73.780,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα βαρύνει την πίστωση υπό Κ.Α.Ε. 25.7312.26 με τίτλο «Αποχέτευση Ακαθάρτων 2023 - 2024» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Βριλησίων των ετών 2023 και 2024.
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 15176/26.10.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α Ε9 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του οικονομικού έτους 2023, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 23REQ013657506 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9Ω4ΖΩ9Ρ-1ΓΑ.
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 15365/31.10.2023 Βεβαίωση της Π.Ο.Υ. περί μη υπέρβασης του ποσοστού 10% των πιστώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
- Την 583/2023 Απόφαση Δημάρχου, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 92Γ8Ω9Ρ-ΘΗ0, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση:
 - της υπ' αριθ. 29/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024»,
 - της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
- Την 587/2023 Απόφαση Δημάρχου η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Χ3ΞΩ9Ρ-ΦΒΥ, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισης προσφορών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024»
- Την υπ' αριθ. 16039/13.11.2023 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την συμμετοχή στην διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (του άρθρου 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024» του Δήμου Βριλησίων η οποία αναρτήθηκε στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC013754213.
- Το από 13.11.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΤΕΕ, με θέμα: «Δημοσίευση Πρόσκλησης κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024».
- Την από 13.11.2023 ανάρτηση της υπ' αριθ. 16039/13.11.2023 πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
- Την με Α/Α Συστήματος 307334 προσφορά του Οικονομικού Φορέα «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 1,32%, καθώς και των συνημμένων υποβληθέντων δικαιολογητικών αυτής.
- Την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
- Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 16916/28.11.2023 έγγραφο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί λήψης σχετικής απόφασης Δημάρχου.
- Την 634/2023 Απόφαση Δημάρχου, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ):

23AWRD013849844 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 63Η3Ω9Ρ-Σ5Κ, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024» στον Οικονομικό Φορέα «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε».

- Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 16962/28.11.2023 πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
- Την από 10/12/2023 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε.» με την οποία ορίζει αντίκλητό του τον κ. ΚΥΡΙΑΖΑΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με ΑΦΜ: 167111649 και ΑΔΤ: ΑΝ 619952
- Την από 10/12/2023 υπεύθυνη δήλωση του κ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ με την οποία αποδέχεται τον ορισμό του ως αντίκλητος του αναφερόμενου έργου.
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17761/13.12.2023 συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013957239/2023-12-13.
- Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (περαίωση του συνόλου των εργασιών της σύμβασης) ορίζεται σε δώδεκα (12) Μήνες και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετείται στις 11/12/2024.
- Το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 17908/04.11.2024 κατωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε» με την οποία αιτείται την χορήγηση παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 11^η Μαρτίου 2024.



**Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024, ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2023**

Σχετικό: Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 17761/13.12.2024 συμφωνητικό

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 17761/13.12.2024 συμφωνητικό η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (περαίωση του συνόλου των εργασιών της σύμβασης) ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετείται στις 11/12/2024.

Με την παρούσα αιτούμαστε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τρεις (3) μήνες, καθώς λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης σύμβασης η οποία ακολουθεί την πορεία των αιτήσεων των ιδιοκτητών ακινήτων για κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων, δεν έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

ΚΟΡΩΠΙ, 04/11/2024
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΜ
Α
Υ.Ο.Ε.
ΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΕΣ
Κ. 19663
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
03000
80770321

καθώς και

- την αναγκαιότητα παράτασης εκτέλεσης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης η οποία ακολουθεί την πορεία των αιτήσεων των ιδιοκτητών ακινήτων για κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων.
- Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 11^η Μαρτίου 2025.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

**με την οποία να εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024 κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι έως την 11^η Μαρτίου 2025.**

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 19576/28-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 65, του ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 147, του ν. 4412/2016
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17761/13.12.2023 συμφωνητικό το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013957239/2023-12-13
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 17908/04.11.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε» με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 11η Μαρτίου 2024
- Την αναγκαιότητα παράτασης εκτέλεσης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης η οποία ακολουθεί την πορεία των αιτήσεων των ιδιοκτητών ακινήτων για κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων.
- Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει
Ομόφωνα**

Με είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους

**Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2023-2024» κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι έως την 11η
Μαρτίου 2025.**

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **196/2024**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται ωςκατωτέρω

Τα Μέλη

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
8. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
10. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
11. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
13. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
14. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΜΑΛΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
18. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
19. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
20. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
21. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
25. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας