

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 35/20.12.2024 τακτικής συνεδρίασήςτου  
 Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων

Αριθμός Απόφασης **206/2024**

Π ε ρ ί λ η ψ η

**Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑρμεΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»**

Στα Βριλήσσια σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 21062/16-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

**Παρόντες:**

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
6. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
8. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
10. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
13. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
14. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
16. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**Απόντες:**

1. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
2. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
5. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
7. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
9. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
10. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
11. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**Προσελεύσεις:**

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ) προσήλθαν κατά τις ανακοινώσεις της κα. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, και ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ προσήλθαν κατά τις ανακοινώσεις του Δημάρχου

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, και ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.

**Αποχωρήσεις:**

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις;

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Τσίτσα Αθανασία για την τήρηση των πρακτικών, ορισμένη υπάλληλος με την υπ' αριθμ.33/2024 Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 20549/10.12.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Ότι για την υλοποίηση του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ' αριθ. 40/2023 μελέτη, εκτιμώμενης αξίας εκτιμώμενης αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (59.400,00 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ (14.256,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (73.656,00 €) ευρώ.
2. Το με αριθ. πρωτοκόλλου **16158/14.11.2023** έγγραφο που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως **πρωτογενές αίτημα** λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: 23REQ013760781 2023-11-14** με το οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται την υλοποίηση της δαπάνης.

3. Το με υπ' αριθ. πρωτ. **16507/20.11.2023** Τεκμηριωμένο Αίτημα ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την διενέργεια του έργου: **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».**
4. Την με υπ' αριθ. πρωτ. **16510/20.11.2023** Βεβαίωση Τροποποίησης Πολυετούς Υποχρέωσης της Προϊστάμενης Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Την με υπ' αριθ. πρωτ. **16519/21.11.2023** Έγκριση Τροποποίησης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την υλοποίηση έργου με τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (CPV 45214200-2) συνολικού ποσού 73.656,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα βαρύνει την πίστωση υπό Κ.Α.Ε. 60.7311.01 με τίτλο «Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης προσβάσεων ΑμΕΑ στα σχολεία Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Βριλησίων των ετών 2023 και 2024, η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Κ.Α.Ε. 60.7311.01 « Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης προσβάσεων ΑμΕΑ στα σχολεία Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων »		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>		
<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
33.480,00 €	40.176,00 €	73.656,00 €

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16526/21.11.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α Ε10 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του οικονομικού έτους 2023, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 23REQ013851426 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΙΦΝΩ9Ρ-ΖΨΛ.
7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 17063/30.11.2023 Βεβαίωση της Π.Ο.Υ. περί μη υπέρβασης του ποσοστού 10% των πιστώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
8. τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο:

- «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης»,
  - «Ειδικά για τις συμβάσεις έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια»,
9. Το γεγονός ότι οι Τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Μελέτης,
10. Την υπ' αριθ. **640/2023 Απόφαση του Δημάρχου**, η οποία έλαβε αριθμ. Πρωτ. 17128/1.12.2023 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 93ΚΣΩ9Ρ-Σ5Λ, με την οποία εγκρίθηκε:
- η υπ' αριθ. 40/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,
  - Η επιλογή αναδόχου για την υλοποίησή του, με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
11. Την υπ' αριθ. **641/2023 Απόφαση του Δημάρχου**, η οποία έλαβε αριθμ. Πρωτ. 17129/1.12.2023 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΜΦΔΩ9Ρ-Β3Θ, με την οποία αποφασίστηκε ο ορισμός των μελών της Επιτροπής αποσφράγισης προσφορών, του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» που ανατίθεται με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης», μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
12. Την με αριθμ. Πρωτ. **17258/5.12.2023 Πρόσκληση του Δημάρχου** για την υποβολή προσφοράς για την συμμετοχή στην διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (του άρθρου 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 23PROC013891036.
13. Το από 5/12/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΤΕΕ, με θέμα: «Δημοσίευση Πρόσκλησης κατασκευής του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

14. Την με Α/Α Συστήματος 308869 προσφορά του Οικονομικού Φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης 1%, καθώς και των συνημμένων υποβληθέντων δικαιολογητικών αυτής, η οποία ήταν και η μόνη που υποβλήθηκε, καθώς οι οικονομικοί φορείς «ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.-ΦΟΥΚΑΣ Ν. και ΣΙΑ Ο.Ε. «ΤΕΧΝΗ» ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» δεν υπέβαλαν προσφορά.
15. Την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
16. Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 17703/12.12.2023 έγγραφο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί λήψη σχετικής απόφασης Δημάρχου.
17. Την **680/2023 Απόφαση του Δημάρχου** η οποία έλαβε αριθμ. Πρωτ. 17722/13.12.2023, με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω του συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 204898, στον Οικονομικό Φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ» ΑΦΜ 107685635, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ., ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 224, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, ΤΗΛ. 2130618734 email: nikos@nfragiadakis.com, ο οποίος υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με Α/Α Προσφοράς 308869, και ποσοστό έκπτωσης 1%, ποσού πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ενός ευρώ (58.851,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης σύμβασης με ΦΠΑ 24% του ποσού των εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακόσιων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (72.975,24 €), η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου – **ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013959934 1023-12-13** και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας **ΑΔΑ: 6ΕΣΨΩ9Ρ-ΧΥ2**.
18. Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **17796/14.12.2023 πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού** κατασκευής του έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
19. Την από 19.12.2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ**» με την οποία ορίζει αντίκλητό του την **κα Χρυσούλα Οικονόμου**.
20. Την από 19.12.2022 υπεύθυνη δήλωση της κας Χρυσούλας Οικονόμου, με την οποία αποδέχεται τον ορισμό της ως αντίκλητος του αναφερόμενου έργου.

υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση την 22η Δεκεμβρίου 2023, και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου

18294/22.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV014043104 2023-12-22), η οποία προέβλεπε για δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ ποσό 6.810,45 €, για απρόβλεπτα ποσό 6.696,95 €, για απολογιστικές εργασίες 4.500,00 € και για ΦΠΑ 24% ποσό 14.124,24 €, ήτοι γενικό σύνολο ποσό 72.975,24 €.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και άρχιζε από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετούνταν στις **22/12/2024**.

#### **Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ» αφορά σε μία ολιστική πρόταση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των χώρων υγιεινής ΑμΕΑ των σχολείων Α΄ βάρθμιας και Β΄ βάρθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βρηλησσίων, καθώς και των κεκλιμένων δαπέδων (ραμπών) στα πεζοδρόμια των σχολείων και στον αύλειο χώρο αυτών, για την ασφαλή πρόσβαση και μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Βασικό στόχο αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμΕΑ στους χώρους των σχολείων. Με τις εργασίες αυτές, θα αναβαθμιστούν λειτουργικά και αισθητικά και θα βελτιωθούν σημαντικά, καθ' όσον αφορά σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και πρόσβασης των ΑμΕΑ, οι εγκαταστάσεις αυτές.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 45214200-2 στην υπηρεσία με τίτλο «Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτήρια».

Η επιλογή του Αναδόχου, έγινε σύμφωνα με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

#### **Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Ο ανάδοχος του έργου με την από **18.11.2024** αίτησή του, η οποία έλαβε αριθ. Πρωτοκόλλου **18859/18.11.2024**, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ**, δηλαδή μέχρι **22/9/2025**, αναφέροντας τα εξής:

Φραγκιαδάκης Νικόλαος

Μηχανολόγος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε.

Κλεισθένους 224, ΤΚ 15344 Γέρακας

Τηλέφωνο 2130618734, e-mail: [nikos@nfragiadakis.com](mailto:nikos@nfragiadakis.com)

---

ΠΡΟΣ:

**Δήμο Βριλησίων**

ΓΕΡΑΚΑΣ 18/11/2024

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης

**ΕΡΓΟ: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»**

Κυρίες-οι,

Στις 22/12/2023 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βριλησίων και της εργοληπτικής μας επιχείρησης η σύμβαση για την κατασκευή του παραπάνω έργου που έλαβε αριθμό 23SYMV01443104 2023-12-22 και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μηνών, ήτοι ημερομηνία συμβατικού πέρατος η 22/12/2024.

Οι εργασίες εκκίνησαν κανονικά και προχωρούσαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Στη συνέχεια, στις 28-02-2024 υπέστην αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και παρέμεινα νοσηλευόμενος έως την 22-05-2024 όπως αποδεικνύεται από σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην διοίκηση και την οργάνωση της επιχείρησης λόγω ανωτέρας βίας. Μόλις το τελευταίο διάστημα άρχισε να επέρχεται και πάλι η κανονικότητα στη ροή της εταιρείας. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι από δω και στο εξής θα μπορέσουν να συνεχίσουν οι εργασίες μας απρόσκοπτα κατά τις περιόδους που δεν δημιουργείται όχληση στην λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Με δεδομένα τα παραπάνω παρακαλούμε για την από μέρους έγκριση παράτασης για την περαίωση του έργου κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι 22/09/2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Μετά τιμής

Ν. Φραγκιαδάκης

**Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, δηλαδή την καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών λόγω ανωτέρας βίας,
- Την αδυναμία εκτέλεσης πολλών εργασιών λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας του σχολείου, πρόβλημα που θα υπάρχει μέχρι και το τέλος της σχολικής περιόδου,
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή μέχρι την **22.12.2024** χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016

προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ**, ήτοι μέχρι την **22<sup>α</sup> Σεπτεμβρίου 2025**.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου  
**«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ  
 ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,**

κατά **ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ**, ήτοι μέχρι την **22<sup>α</sup> Σεπτεμβρίου 2025**

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 20549/10.12.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4412/2016
- Την υπ' αριθ. 641/2023 Απόφαση του Δημάρχου
- Την 680/2023 Απόφαση του Δημάρχου
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά



**Αποφασίζει  
 Ομόφωνα  
 Με είκοσι πέντε (25) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ**» κατά **ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ**, ήτοι μέχρι την **22α Σεπτεμβρίου 2025**

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **206/2024**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ωςκατωτέρω

**Τα Μέλη**

1.	ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
2.	ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
3.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
4.	ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
5.	ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
6.	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
7.	ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Δημοτική Σύμβουλος
8.	ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	Δημοτική Σύμβουλος
9.	ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)	Δημοτική Σύμβουλος
10.	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
11.	ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
12.	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
13.	ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
14.	ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
15.	ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
16.	ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος
17.	ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)	Δημοτική Σύμβουλος
18.	ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ	Δημοτική Σύμβουλος
19.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
20.	ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
21.	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος
22.	ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
23.	ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
24.	ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Χρήστος Κάππας**