

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 8/27.03.2024 τακτικής
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων
 Αριθμός Απόφασης 45/2024

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Στα Βριλήσσια σήμερα 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5181/22-3-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ.46731/13-7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
8. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
10. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
11. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
12. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
15. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
16. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
21. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
22. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
23. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
26. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
27. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κα Ελένη Τζελέπη για την τήρηση των πρακτικών, λόγω απουσίας της ορισμένης με την υπ' αριθμ.33/2024 Απόφαση Δημάρχου υπαλλήλου κας Τσίτσα Αθανασίας .

Στη συνεδρίαση παρέστησαν και πήραν το λόγο κάτοικοι της οδού Αμαζόνων, των οδών Μακεδονίας και 25^{ης} Μαρτίου και πέριξ αυτών καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων- ενώσεων οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τα δύο θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 4642/14-03-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1) Για την υλοποίηση του έργου **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»**, συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ' αριθ. **54/2021** μελέτη, η οποία αντικατάστησε την υπ' αριθμ. 38/2020 μελέτη, (καθώς προσαρμόστηκε στο νέο νομοθετικό που ισχύει μετά την 1.9.2021), εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (673.732,58 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (161.695,82 €), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού **ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (835.428,40 €)**.

2) Με την υπ' αριθ. **28/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου**, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω0Ψ7Ω9Ρ-4Ψ5:

- εγκρίθηκε η Μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Βριλησίων», προϋπολογισμού ποσού 673.732,58 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 161.695,82 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 835.428,40 €.
- εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Βριλησίων», συνολικού προϋπολογισμού 835.428,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 - 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας: 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της

Συμπαράγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»

- έγινε Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό ΑΤΤ088 (Α.Δ.Α.: ΩΤΙΕ7Λ7-ΖΓΝ) και τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική» 2014-2020
- δεσμεύτηκε ο Δήμος Βριλησίων για την διάθεση και κατανομή έως και το 2021 του υπερβάλλοντος ποσού ύψους 475.428,40 €, από ίδιους ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, για την υλοποίηση της σχετικής δημόσιας σύμβασης
- εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος του Δήμου Βριλησίων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

3) Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **13231/21.10.2021 πρωτογενές αίτημα**, το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): **21REQ009410813 2021-10-22**, διαβιβάστηκε μαζί με την υπ' αριθ. 54/2021 μελέτη στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου.

4) Με την με αρ.πρωτ. 3692/4.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΤΛ7Λ7-TNX) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η δέσμευση στον προϋπολογισμό ποσού 360.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάρθρου έργου 2020ΕΠ08510165 της ΣΑΕ ΕΠ0851, του Π.Δ.Ε.

5) Με την υπ. αρ. 42/2021 (ΑΔΑ: Ψ0Δ7Ω9Ρ-Ξ8Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποδοχή ποσού ύψους 360.000,00 ευρώ για την χρηματοδότηση έργου σχολικών κτιριακών υποδομών του Δήμου Βριλησίων του προγράμματος «Ένταξη της Πράξης ΟΠΣ 5072539 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο πλαίσιο της με τίτλο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» βάσει της απόφασης με αριθμό πρωτ. 3692/04-12-2020 της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΩΤΛ7Λ7-TNX).

6) Σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **13392/22-10-2021** τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη,

7) εκδόθηκε η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **13393/22-10-2021** Βεβαίωση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) κατ' εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 21REQ009589991 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΤΝΣΩ9Ρ-ΟΛ8.

8) Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ), η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου **2022/3294/17.02.2022**, καταχωρήθηκε με **α/α Ε1** στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2022, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 22REQ010074907 2022-02-17 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9672Ω9Ρ-ΑΟΓ.

9) Με την υπ' αριθ. **42/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: **Ψ19ΔΩ9Ρ-ΚΘΘ**, εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

10) Με την υπ' αριθ. **33/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: **ΩΧ27Ω9Ρ-Β6Γ**, εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου.

11) Η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **4195 / 10.03.2022** Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη που την συνοδεύουν καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) **22PROC010183535 2022-03-10**.

12) Η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου **4196/10.03.2022** Περίληψη Διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: **ΨΚ58Ω9Ρ-Ζ4Ω** και δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.

13) Τα έγγραφα της όλης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν από τον αρμόδιο χειριστή στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 186840 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

14) Με την υπ' αριθ. 105/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσιών:

1. Εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» του Δήμου Βριλησσιών.
2. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των Οικονομικών Φορέων «ERGAMASIN DEALS PC» και «NOVACO Θ. ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ».
3. Προσκλήθηκαν οι Οικονομικοί Φορείς:
 - ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., με Α/Α κατάθεσης 248525 και
 - ANEGERSIS CONSTRUCTION (ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με Α/Α κατάθεσης 246649, όπως εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στις προσφορές τους.

15) Με την υπ' αριθ. **269/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Βριλησσιών:

- 1) Έγιναν δεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων:
 1. ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., με Α/Α κατάθεσης 248525
 2. ANEGERSIS CONSTRUCTION (ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με Α/Α κατάθεσης 246649.
- 2) Εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

3) Αναδείχθηκε ο συμμετέχοντας οικονομικός φορέας «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», με Α/Α κατάθεσης 248525, και ποσοστό έκπτωσης 28,73 %, ως προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

16) Με την υπ' αριθ. **319/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Βριλησίων :

- 1) Εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- 2) Εγκρίθηκε η κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμού) «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», στον μειοδότη, ήτοι στον Οικονομικό Φορέα «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», ο οποίος υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με Α/Α κατάθεσης 248525, μέσης έκπτωσης 28,73 %.

17) Η με αριθμό πρωτοκόλλου **2023/6728/28.4.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ)** για το τρέχον έτος, η οποία καταχωρήθηκε με α/α **E3** στο Μητρώο Δεσμεύσεων του οικονομικού έτους 2023, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): **23REQ012576768 2023-04-28** και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΑΝΣΩ9Ρ-Κ5Β.

18) Η υπ' αριθ. **319/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Βριλησίων καθώς και όλα τα πρακτικά της διαδικασίας αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού κοινοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες στις 16/01/2023, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας».

19) Με την υπ' αριθ. 1710_2023/25.5.2023 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» της Περιφέρειας Αττικής,

«ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Βριλησίων » ΑΑ 1 της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ «5072539», συνολικού Προϋπολογισμού (συνολική Δημόσια Δαπάνη) «595.674,81 €» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Επιλέξιμη Δαπάνη 360.000,00€. σύμφωνα με την Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης με Α/Α Ελέγχου 16256 έκδ. 2.0 και ID 44078 η οποία έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ και είναι προσβάσιμη από τον δικαιούχο»,

και άρα δεν υπήρξε κώλυμα για την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Βριλησίων και στον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» για το εν λόγω έργο.

20) Με την από **09/06/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου**, δηλώθηκε ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφινγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου ν4412/2016.

21) Με την από **27/06/2023 υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση** του ο κ. Γεώργιος Παρμάγκος ορίζει αντίκλητό του τον κο Μουζάκη Νικόλαο.

22) Με την από **27/06/2023** υποβληθείσα **υπεύθυνη δήλωση** του ο κ.Μουζάκης Νικόλαος αποδέχεται τον ορισμό του ως αντίκλητος του αναφερόμενου έργου.

23) Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 28η Ιουνίου 2023, και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9692 /28.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012991194), η οποία προέβλεπε για δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ ποσό 417.100,19 €, για απρόβλεπτα ποσό 62.565,03 €, για απολογιστικές εργασίες 636,09€ και για ΦΠΑ 24% ποσό 115.291,90 €, ήτοι γενικό σύνολο ποσό 595.674,81€.

24) Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη και την σύμβαση του έργου ορίστηκε σε ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) ΗΜΕΡΕΣ και άρχισε από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετούνταν στις **24/03/2024**.

B. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του 1ου Γυμνασίου Βριλησίων, καθώς και του 1ου Λυκείου Βριλησίων. Οι δράσεις αφορούν, σε γενικές γραμμές, στην αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, σε θερμοϋγραμονώσεις του κελύφους των κτιρίων, στην αναβάθμιση εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης, στην αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τύπου LED, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.α..

Οι απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 54/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα εκτελεστούν στο 1ο Γυμνάσιο (στην συμβολή των οδών Μακεδονίας, Πίνδου και Αξιού) και στο 1ο Λύκειο Βριλησίων (στην συμβολή των οδών Αξιού, Θεσσαλίας και Μακεδονίας), σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Στόχος της υλοποίησης του έργου, στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, είναι η έγκαιρη και τεχνικώς άρτια επέμβαση του Δήμου Βριλησίων για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο εκ των παλαιότερων σχολικών κτηρίων της πόλης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 45214220-8 στην υπηρεσία με αντικείμενο «Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Η επιλογή του Αναδόχου, έγινε σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει υλοποιηθεί μέρος των εργασιών αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων του 1^{ου} Λυκείου, της εγκατάστασης της θερμοπρόσοψης στο μεγαλύτερο τμήμα των προσόψεων του 1^{ου} Γυμνασίου και του 1^{ου} Λυκείου καθώς και της αντικατάστασης των παλαιών φωτιστικών με νέα με λαμπτήρες τύπου led.

Εκκρεμούν οι εργασίες ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των θερμοπροσόψεων και της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων, η μόνωση του δώματος, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης και η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου **2570 / 13.02.2024** αίτηση του, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, δηλαδή μέχρι **24/09/2024**, αναφέροντας τα εξής:

ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λευκάδος 3, Ηλιούπολη Τ.Κ. 16342

τηλ.: 210 9959920 fax.: 210 9959921

email : domisitexniki@gmail.com

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ

Θέμα : Παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών

Σχετ.: Α.Π. 18327/22-12-2023,

Α.Π. 16763/24-11-2023

Όπως γνωρίζετε η εταιρεία μας είναι ανάδοχος του πιο πάνω αναφερόμενου έργου, η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 28/6/2023, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 24/3/2024.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από 4/12/2023 έως και σήμερα.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν κάποιες εργασίες λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας του σχολείου, και αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει μέχρι και το τέλος της σχολικής περιόδου, επίσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών, προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης επί πλέον και νέων εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης του έργου, και είμαστε σε αναμονή σύνταξης και έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους, αιτούμεθα την παράταση της προθεσμίας λήξης του έργου, κατά **έξι (6) μήνες**, δηλαδή έως στις **24/09/2024**.

Αθήνα 12 - 02 - 2024

Με εκτίμηση

ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 3 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 163 42
 ΑΦΜ: 099321430 - ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 ΤΗΛ.: 210 9959920 - FAX: 210 9959921

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, δηλαδή την καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών, λόγω:
 - της διακοπής εργασιών από 4/12/2023 έως και σήμερα.,
 - των δυσμενών καιρικών συνθηκών,

- της αδυναμίας εκτέλεσης κάποιων εργασιών λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας του σχολείου, πρόβλημα που θα υπάρξει μέχρι και το τέλος της σχολικής περιόδου,
 - του γεγονότος ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών, προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης του έργου, και
 - της επικείμενης σύνταξης και έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή μέχρι την **24.03.2024** χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης του 1^{ου} Γυμνασίου και του 1^{ου} Λυκείου Βριλησσιών.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016

προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, ήτοι μέχρι την **24^α Σεπτεμβρίου 2024**.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου
**«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»**,
 κατά **ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ**, ήτοι μέχρι την **24^α Σεπτεμβρίου 2024**.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4642/14-3-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 65, του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016
- Την υπ' αριθμ. 9692 /28.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012991194) εργολαβική σύμβαση
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 2570 / 13.02.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση των εργασιών και τους λόγους καθυστέρησης-διακοπής εργασιών που αναφέρονται σε αυτήν
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή μέχρι την 24.03.2024 χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Βριλησσιών

και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει
 Ομόφωνα
 Με είκοσι οκτώ (28) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», κατά ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, ήτοι μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2024.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **45/2024**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ωςκατωτέρω

Τα Μέλη

| | | |
|-----|------------------------------------|---------------------|
| 1. | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 2. | ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ | Δημοτική Σύμβουλος |
| 3. | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 4. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 5. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 6. | ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 7. | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ) | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 8. | ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δημοτική Σύμβουλος |
| 9. | ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Δημοτική Σύμβουλος |
| 10. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) | Δημοτική Σύμβουλος |
| 11. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 12. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 13. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 14. | ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ) | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 15. | ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 16. | ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δημοτική Σύμβουλος |
| 17. | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 18. | ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Δημοτική Σύμβουλος |
| 19. | ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | Δημοτική Σύμβουλος |
| 20. | ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) | Δημοτική Σύμβουλος |
| 21. | ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ | Δημοτική Σύμβουλος |
| 22. | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 23. | ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 24. | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Δημοτική Σύμβουλος |
| 25. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 26. | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 27. | ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δημοτικός Σύμβουλος |

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας