

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 12/26.5.2025 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων

Αριθμός Απόφασης 56/2025**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Στα Βριλήσσια σήμερα, 26 Μαΐου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 8851/22-5-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/ΤΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Συμμετέχοντες-Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
8. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
10. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
11. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
12. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
15. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
16. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
18. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
19. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
20. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
21. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
24. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
4. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αποχώρησε κατά τις ανακοινώσεις του Δημάρχου στην έναρξη της συνεδρίασης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ.57/2025 Απόφαση Δημάρχου.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης κατατέθηκε ψήφισμα από τη δημοτική παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Το θέμα που κατατέθηκε σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 8, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ 9/2025): «Ανατροπή και τροποποίηση της απόφασης έγκρισης για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στον Δήμο Βριλησίων» από την Κίνηση Δημοτών Βριλησίων ΔΡΑ-ΣΗ για μια Άλλη Πόλη συζητήθηκε χωρίς λήψη σχετικής απόφασης.

Το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 8649/20-5-2025 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται υπό εκτέλεση η δημόσια σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», η οποία, χρηματοδοτείται 100% από πόρους

του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» όπου έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 11726/2021/07-04-2022 (ΑΔΑ: 6Ε5246ΜΤΛ6-ΚΦ3) Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.

Για την εκτέλεση της σύμβασης έχει υπογραφεί το με αριθ. πρωτοκ. 19756/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015897446/3-12-2024) με τον ανάδοχο «ELMO CITY Α.Ε.» (ΑΦΜ: 800798700) οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2109835704, e-mail: info@elmocity.gr, στο οποίο μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:

Στο άρθρο 1 «Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία καταχώρησής του στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 76928/2021, ενώ ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης - προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αυτή» και στο άρθρο 4 «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία εντός σε έξι (6) μηνών από την ανάρτηση του παρόντος στο ΚΗΜΔΗΣ στους χώρους που θα του υποδειχθούν.»

Συνεπώς, καθώς το συμφωνητικό αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 3/12/2024, ήτοι μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης συναφείας σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, βάσει του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 76928/2021, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3/12/2024, προκύπτει ότι ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης – προμήθειας προσδιορίζεται έως τις 2/6/2025.

Στο Δήμο υπεβλήθη αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε αρ. πρωτ. 8334/15.05.2025, με το οποίο ζητά: “την έγκριση της τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου επί έξι (6) μήνες πέραν του αρχικά συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης (δηλαδή έως την 02.12.2025), διότι υφίστανται εν προκειμένω ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών εκ μέρους της εταιρείας μας συνιστάμενοι στην μη προηγούμενη ολοκλήρωση εκ μέρους του Δήμου σας - Αναθέτουσας Αρχής, λόγω καταφανούς αντικειμενικής αδυναμίας σας (καθυστερήσεις από τρίτους φορείς- ΔΕΔΔΗΕ κλπ), των απαραίτητων εργασιών υποδομής για την εγκατάσταση παροχών ρεύματος (σημεία σύνδεσης) στους προβλεπόμενους χώρους εγκατάστασης καθενός από τα προς προμήθεια/παράδοση κι εγκατάσταση βυθιζόμενα συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους χωρητικότητας 1100 L, ούτως ώστε να είναι εφικτή και προσήκουσα η παράδοση και η σύνδεση των εν λόγω συστημάτων από την εταιρεία μας, πλήρως λειτουργικών, εντός του συμφωνηθέντος χρόνου, δηλαδή έως την 02.06.2025.”

Η αρμόδια ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της συγκεκριμένης σύμβασης, ως αρμόδιο όργανο βάσει της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την 44/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 930ΜΩ9Ρ-5ΚΤ), συνήλθε σε συνεδρίαση στις 16/5/2025 προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ανωτέρω υποβληθέντος αιτήματος του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, δυνάμει των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Η γνωμοδότηση της ως άνω Επιτροπής, η οποία διαβιβάσθηκε στο γραφείο προμηθειών, έχει ως εξής:

**Δήμος Βριλησίων****ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Γνωμοδότηση επί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου

ολοκλήρωσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».

Στα Βριλήσσια, σήμερα **16.05.2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 11:00, οι κατωτέρω υπογράφοντες υπάλληλοι του Δήμου Βριλησίων,

- Παπαγεωργίου Αγγελική, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος,
- Μητάκου Φλώρα, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, ειδικότητας Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως μέλος, αναπληρώτρια του τακτικού μέλους Γεωργουλόπουλου Δημήτριου που απουσιάζει αιτιολογημένα με άδεια
- Μάνος Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, ειδικότητας Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος,

που αποτελούμε την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 44/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 930ΜΩ9Ρ-5ΚΤ),

συνήλθαμε στο Δημαρχείο Βριλησίων, με σκοπό την γνωμοδότηση επί αιτήματος του αναδόχου περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της εν λόγω δημόσιας σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν

- 1) το υπ' αριθ. πρωτ. 8334/15.05.2025 έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα ««ELMO CITY Α.Ε.» (ΑΦΜ: 800798700) οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2109835704, e-mail: info@elmocity.gr, με το οποίο ζητά: “την έγκριση της τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου επί έξι (6) μήνες πέραν του αρχικά συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης (δηλαδή έως την 02.12.2025), διότι υφίστανται εν προκειμένω ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών εκ μέρους της εταιρείας μας συνιστάμενοι στην μη προηγούμενη ολοκλήρωση εκ μέρους του Δήμου σας - Αναθέτουσας Αρχής, λόγω καταφανούς αντικειμενικής αδυναμίας σας (καθυστερήσεις από τρίτους φορείς- ΔΕΔΔΗΕ κλπ), των απαραίτητων εργασιών υποδομής για την εγκατάσταση παροχών ρεύματος (σημεία σύνδεσης) στους προβλεπόμενους χώρους εγκατάστασης καθενός από τα προς προμήθεια/παράδοση κι εγκατάσταση βυθιζόμενα συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους χωρητικότητας 1100 L, ούτως ώστε να είναι εφικτή και προσήκουσα η παράδοση και η σύνδεση των εν λόγω συστημάτων από την εταιρεία μας, πλήρως λειτουργικών, εντός του συμφωνηθέντος χρόνου, δηλαδή έως την 02.06.2025.”
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και ιδίως την παράγραφο 4 του άρθρου 206 αυτού, όπου ορίζεται ότι:

«

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»

- 3) Την οικεία διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 1250/26-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014197283/31-01-2024) και ιδίως:

- την παρ. 6.1.1 όπου ορίζεται ότι «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε πλήρη λειτουργία, έτοιμα προς χρήση στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον Δήμο εντός **έξι (6) μηνών**»

..... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

- την παρ. 4.5 όπου ορίζεται ότι «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. **Στην έννοια της τροποποίησης σύμβασης περιλαμβάνεται τόσο η παράταση όσο και η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, βάσει του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.**».

- 4) το υπ' αριθ. πρωτοκ. 19756/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015897446 2024-12-03) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Βριλησίων και του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ELMO CITY Α.Ε.**» (ΑΦΜ: 800798700) οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2109835704, e-mail: info@elmocity.gr, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**», και ιδίως τα άρθρα 1 και 4 αυτού σχετικά με τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης και τη δυνατότητα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης.

- 5) Τα οριζόμενα στο 1ο άρθρο του Τιμολογίου της 23/2023 μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εγκριθείσας με την υπ' αριθμ. 8/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Ι27Ω9Ρ-ΥΓΜ) του Δήμου με την οποία καταρτίσθηκαν και οι όροι της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο:

.....Επίσης, στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Δαπάνες εκσκαφών και μεταφοράς υπόγειων δικτύων, δαπάνες επιχώσεων, και γενικά εργασιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου στο σημείο που θα τοποθετηθεί ο βυθιζόμενος κάδος,
- Δαπάνες σύνδεσης του συστήματος με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (καλωδιώσεις, υπόγεια όδευση, αποκατάσταση πεζοδρομίου).
- Την ευθύνη για παροχή ρεύματος (σημείο σύνδεσης) έχει ο Δήμος Βριλησίων - Δαπάνη εποπτείας Αρχαιολόγου κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

- Προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπ. Εσωτερικών».

6) Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης και ειδικότερα κατά το στάδιο προετοιμασίας για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των συμβατικών ειδών, προέκυψαν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση, όπως αυτή προβλέπεται στη σχετική σύμβαση.

Συγκεκριμένα, η μη ολοκλήρωση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των απαραίτητων εργασιών υποδομής, όπως: η διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και λοιπές συναφείς τεχνικές εργασίες, οφειλόμενη σε καθυστερήσεις από τρίτους φορείς (ενδεικτικά: εργολάβους δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ.), έχει ως αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας να εγκαταστήσει και να παραδώσει εγκαίρως τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ακόμη η απαραίτητη ασφαλής ηλεκτρολογική διάταξη για τη λειτουργία των συμβατικών ειδών (βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδο χωρητικότητας 1100 L).

Εκ των ανωτέρω, προκύπτει εναργώς ότι η ανάγκη μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών προέκυψε, λόγω συνδρομής ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, που έγκεινται στη σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής και τρίτων φορέων, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συνεπώς:

Γνωμοδοτούμε υπέρ της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια συμβατικών ειδών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, δηλαδή έως την 02.12.2025.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Παπαγεωργίου Αγγελική
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Φλώρα Μητάκου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μάνος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την με αρ. πρωτ. 8334/15.05.2025 αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης των υπό προμήθεια ειδών
- Την από 16/5/2025 γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, ήτοι της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
 - το αρ. 221 όπου στην παρ. 1 ορίζεται ότι τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα»), στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου,
 - το αρ. 201 όπου ορίζεται ότι η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,

- το άρθρο 206 όπου στην παρ. 4 ορίζεται ότι με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 1250/26-01-2024 (ΑΔΑΜ: **24PROC014197283/31-01-2024**)
- Το υπ' αριθ. πρωτοκ. 19756/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: **24SYMV015897446/3-12-2024**) συμφωνητικό
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1 περίπτωση ζ του Ν. 3852/2010, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή (νυν Δημοτική Επιτροπή) ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού
- Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 74Α παρ.2 του Ν.3852/10, βάσει του οποίου ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 13533/14.02.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις και στην περίπτωση που προκύπτει τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου τότε αρμόδια καθίσταται η Δημοτική Επιτροπή.
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 όπου ορίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να:

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 λόγω συνδρομής ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που έγκεινται στη σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής και τρίτων φορέων, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, **τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των υπό προμήθεια συμβατικών ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»**, που εκτελείται δυνάμει του με αρ. πρωτ. 19756/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: **24SYMV015897446/3-12-2024**) συμφωνητικού από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα **«ELMO CITY A.E.»** (ΑΦΜ: 800798700) οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2109835704, e-mail: info@elmocity.gr, **για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή έως 2 Δεκεμβρίου 2025.**

Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για την παράταση του χρόνου ισχύος της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατ' ελάχιστον έως 2 Φεβρουαρίου 2026, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο του εκδότη αυτής ή για την αντικατάστασή της με νέα όμοιου περιεχομένου, πριν τη λήξη της (25 Αυγούστου 2025).

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8649/20-5-2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 65, του ν.3852/2010
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74^Α, του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13533/14.02.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις και στην περίπτωση που προκύπτει τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου τότε αρμόδια καθίσταται η Δημοτική Επιτροπή.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 19756/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015897446/3-12-2024) συμφωνητικό
- Την με αρ. πρωτ. 8334/15.05.2025 αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης των υπό προμήθεια ειδών
- Την από 16/5/2025 γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, ήτοι της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει
Ομόφωνα
Με είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 λόγω συνδρομής ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που έγκεινται στη σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής και τρίτων φορέων, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, **τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των υπό προμήθεια συμβατικών ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»,** που εκτελείται δυνάμει του με αρ. πρωτ. 19756/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015897446/3-12-2024) συμφωνητικού από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «**ELMO CITY A.E.**» (ΑΦΜ: 800798700) οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2109835704, e-mail: info@elmocity.gr, **για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή έως 2 Δεκεμβρίου 2025.**

Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για την παράταση του χρόνου ισχύος της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατ' ελάχιστον έως 2 Φεβρουαρίου 2026, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο του εκδότη αυτής ή για την αντικατάστασή της με νέα όμοιου περιεχομένου, πριν τη λήξη της (25 Αυγούστου 2025).

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **5 6 / 2025**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφεται ωςκατωτέρω

Τα Μέλη

- 1) ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
- 2) ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
- 3) ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
- 5) ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
- 6) ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 7) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
- 8) ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- 9) ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
- 10)ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
- 11)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
- 12)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
- 13)ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
- 14)ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 15) ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- 16) ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
- 17)ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
- 18)ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
- 19) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 20)ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 21)ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
- 22)ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 23)ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας