

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 4/21.02.2024 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων

Αριθμός Απόφασης **33/2024**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Στα Βριλήσσια σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2902/16-2-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 11, του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/τΑ/2023) και της υπ' αριθμ. 488/2023 (35496/25-4-2023) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Παρόντες:

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
10. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
12. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
13. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
17. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
18. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
19. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
20. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
22. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
2. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
7. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προσελεύσεις:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ και ο κ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθαν κατά την διάρκεια της συζήτησης των προ ημερησίας διατάξεων γενικότερων θεμάτων.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ προσήλθε κατά συζήτηση του 1^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Τσίτσα Αθανασία για την τήρηση των πρακτικών, ορισμένη υπάλληλος με την υπ' αριθμ.33/2024 Απόφαση Δημάρχου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 2787/15.6.23 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βριλησίων. Με τις εργασίες αυτές, θα συντηρηθούν και θα αναβαθμιστούν λειτουργικά και αισθητικά και θα βελτιωθούν σημαντικά, καθ' όσον αφορά σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των αθλουμένων, οι εγκαταστάσεις αυτές.

Οι απαιτούμενες εργασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 03/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα εκτελεστούν στους αθλητικούς χώρους των Βριλησίων σύμφωνα με τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Στόχος της υλοποίησης του έργου, στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, είναι η έγκαιρη και τεχνικώς άρτια επέμβαση του Δήμου Βριλησίων για την αποκατάσταση φθορών, την συντήρηση και την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 45212290-5 στην υπηρεσία με αντικείμενο «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙV (αριθ. πρωτ. 2.225/14.01.2019 – ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) για την αναβάθμιση των δημοτικών αθλητικών υποδομών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Πρωτ. 882/30-12-2020 ΑΔΑ: Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ Πράξη ένταξης και συγχρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου Βριλησίων. Κωδικός Έργου: 2017ΣΕ05500010. Το έργο έχει εγγραφεί στον Τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και στον προϋπολογισμό αυτού υπό τον ΚΑ 61.7336.01.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

1. Για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ' αριθ. 03/2021 εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων

ευρώ (345.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού των ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (82.800,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ (427.800,00 €) ευρώ.

2. Την υπ' αριθ. 229/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΨΙ4Ω9Ρ-ΥΕΘ, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 03/2021 μελέτη, καθώς και η επιλογή αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
3. Την υπ' αριθ. 238/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ψ17ΩΩ9Ρ-Γ45, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
4. Την υπ' αριθ. 115/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων με την οποία:
 - α) Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων:
 1. Καπελλάκου Σάββα, με Α/Α κατάθεσης 236807
 2. Αναστασίου Σταυρίδη, με Α/Α κατάθεσης 237006
 για το έργο «Συντήρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων»
 - β) Εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό της Επιτροπής που αφορά στην ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
 - γ) Αναδείχθηκε ο συμμετέχοντας οικονομικός φορέας «Τρουλάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ» με Α/Α κατάθεσης 236978, και ποσοστό έκπτωσης 34,48 %, ως προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ".
5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 10352/18.07.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) για το τρέχον έτος η οποία καταχωρήθηκε με α/α Ε3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του οικονομικού έτους 2022, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 22REC010952533 2022-07-18 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω3ΦΓΩ9Ρ-ΓΝΓ.
6. Την υπ' αριθ. 154/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων με την οποία εγκρίθηκαν:
 1. το 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 2. η Κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στον οικονομικό φορέα «Τρουλάκη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ».
7. Την υπ' αριθ. 33/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Βριλησίων με το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 46807/12.08.2022 έγγραφο (Αριθ. Πρωτ. Δήμου Βριλησίων 11582/12.08.2022), σύμφωνα με την οποία "Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης ανάμεσα του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Βριλησίων και του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα με την

επωνυμία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με αντικείμενο το έργο «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων».

8. Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 12687/15.09.2022 συμφωνητικό κατασκευής του έργου
9. Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών είναι δεκαοκτώ (18) Μήνες έως τις 15 / 03 / 2024.
10. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου **2185/07.02.2024** αίτηση του, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου **μέχρι 30.09.2024**, αναφέροντας τα εξής:

Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Ως ανάδοχος του έργου της επικεφαλίδας σας υποβάλλω αίτηση για την παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως τις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024.

Η λήξη της συμβατικής προθεσμίας είναι στις 15/3/2024 ωστόσο για τους λόγους που αναφέρω στην συνέχεια αιτούμαι την εν λόγω παράταση Έως σήμερα στο έργο έχουν ολοκληρωθεί:

- Η αντικατάσταση της σκουριασμένης περίφραξης του Αθλητικού συγκροτήματος επί των οδών ΟΛΥΜΠΟΥ και ΦΛΩΡΙΝΗΣ
 - Η ανακαίνιση των αποδυτηρίων, των κερκίδων και των περιμετρικών τοιχίων του συγκροτήματος
 - Η συντήρηση των μπασκετών και των ιστών Ηλεκτροφωτισμού
 - Η εφαρμογή μελέτης φωτισμού στα τέσσερα γήπεδα με τοποθέτηση ειδικών προβολέων led τόσο για οικονομία όσο και για καλύτερη οπτική
 - Η απομάκρυνση ιστού ύψους 12 Μ που βρισκόταν σε σημείο πλησίον των γραμμών του ενός γηπέδου και απειλούσε την ασφάλεια του γηπέδου « Τοποθέτηση δυο νέων χαμηλότερων ιστών σε ακραίες θέσεις με τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τους κλπ
- Στο γήπεδο ποδοσφαίρου
- Αντικατάσταση της σκουριασμένης περίφραξης
 - συντήρηση και αποκατάσταση των περιμετρικών τοιχίων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά
 - μόνωση των αποδυτηρίων
 - πλήρης επισκευή εξωτερικά των αποδυτηρίων αποκατάσταση σαθρού σκυροδέματος και ζημιών από σεισμό
 - συντήρηση και χρωματισμός όλων των κουφωμάτων καθώς και των κιγκλιδωμάτων
 - αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών
 - επισκευή αποκατάσταση κλιμάκων κ.λ.π.

Οι κύριες εργασίες που έχουν απομείνει είναι η ανακατασκευή-επισκευή και συντήρηση των ταπήτων των γηπέδων στο συγκρότημα της οδού Ολύμπου καθώς και η κατασκευή στεγάστρου στην κερκίδα του ενός γηπέδου.

Οι εργασίες ανακατασκευής των ταπήτων των γηπέδων απαιτούν: Κατά πρώτον καλές καιρικές συνθήκες επί μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να γίνουν σωστά οι εργασίες και κατά δεύτερον θα πρέπει να γίνουν σε περίοδο που τα γήπεδα δεν λειτουργούν τόσο από το σχολείο όσο και από τους αθλητικούς συλλόγους.

Επίσης η κατασκευή στεγάστρου για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να γίνει εκτός λειτουργίας του χώρου από παιδιά. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης; αποτελεί για την ολοκλήρωση των εργασιών, η έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου που συντάσσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου και που περιλαμβάνει τακτοποίηση των ποσοτήτων του έργου σύμφωνα με τις απαραίτητες εργασίες.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ όπως χορηγήσετε παράταση εκτέλεσης των εργασιών για διάστημα έως 30.9.2024 ώστε να ολοκληρωθούν οι εναπομένουσες εργασίες.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την ολοκλήρωση συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή έως τις 15.03.2024 χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016.
- Την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/23, ορίζεται ότι: «1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8»
- Την περ. β της παρ. 2 της προσθήκης του άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010 (Άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010), ορίζεται ότι: «.... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της» προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Κατόπιν των ανωτέρω,

παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»,
μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου 2024.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Τις κείμενες διατάξεις
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.2787/15.6.23 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή έως τις 15.03.2024 χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016.
- Την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/23,
- Την περ. β της παρ. 2 της προσθήκης του άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010 (Άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010), και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει
Ομόφωνα
Με είκοσι πέντε (25) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **33/2024**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ωςκατωτέρω

Τα Μέλη

1.	ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
2.	ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ	Δημοτική Σύμβουλος
3.	ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
4.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
5.	ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
6.	ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
7.	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
8.	ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Δημοτική Σύμβουλος
9.	ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	Δημοτική Σύμβουλος
10.	ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)	Δημοτική Σύμβουλος
11.	ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
12.	ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
13.	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
14.	ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
15.	ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
16.	ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημοτική Σύμβουλος
17.	ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
18.	ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ	Δημοτική Σύμβουλος
19.	ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος
20.	ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)	Δημοτική Σύμβουλος
21.	ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ	Δημοτική Σύμβουλος
22.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
23.	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος
24.	ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας