

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 33/8.12.2025 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων

Αριθμός Απόφασης 166/2025**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Στα Βριλήσσια σήμερα, 8 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 20905/4-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/ 8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Συμμετέχοντες-Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
10. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
11. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
14. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
15. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
18. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
19. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

24. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
5. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

Προσελεύσεις:

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ προσήλθε κατά την έναρξη των ερωτήσεων
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ προσήλθε κατά την έναρξη των ερωτήσεων.
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ προσήλθε κατά την έναρξη των ερωτήσεων.

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ.57/2025 Απόφαση Δημάρχου η οποία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ και από την προϊσταμένη του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων από το 3ο θέμα Η.Δ και εξής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 20910/4.12.2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται υπό εκτέλεση η δημόσια σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», η οποία χρηματοδοτείται 100% από πόρους του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 11726/2021/07-04-2022 (ΑΔΑ: 6Ε5246ΜΤΛ6-ΚΦ3) Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.

Για την εκτέλεση της σύμβασης έχει υπογραφεί το με αριθ. πρωτοκ. 19756/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: **24SYMV015897446/3-12-2024**) με τον ανάδοχο «**ELMO CITY A.E.**» (ΑΦΜ: 800798700) οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2109835704, e-mail: info@elmocity.gr καθώς και το υπ' αριθ. πρωτοκ. **9432/30-5-2025** (ΑΔΑΜ: 25SYMV016930391/30-5-

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2025) **συμφωνητικό** τροποποίησης Σύμβασης λόγω **μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 02/12/2025.**

Στο Δήμο, σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών με την εκτέλεση της σύμβασης εγγράφων του αναδόχου, υπεβλήθη **αίτηση περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης** των υπό προμήθεια ειδών, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. **20541/1-12-2025**, με το οποίο **ζητά: την εκ νέου μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου καθώς οι συντρέχοντες λόγοι της καθυστέρησης εμπίπτουν στην σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής και τρίτων φορέων και δεν απορρέουν από ευθύνη του αναδόχου.**

Η αρμόδια ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της συγκεκριμένης σύμβασης, ως αρμόδιο όργανο βάσει της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την 44/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 930ΜΩ9Ρ-5ΚΤ), συνήλθε σε συνεδρίαση την **1η.12.2025** προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ανωτέρω υποβληθέντος αιτήματος του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, δυνάμει των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Η γνωμοδότηση της ως άνω Επιτροπής, η οποία διαβιβάσθηκε στο γραφείο προμηθειών, έχει ως εξής:



Δήμος Βριλησίων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

**Γνωμοδότηση επί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
ολοκλήρωσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».**

Στα Βριλήσσια, σήμερα **01.12.2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 11:00, οι κατωτέρω υπογράφωντες υπάλληλοι του Δήμου Βριλησίων,

- Παπαγεωργίου Αγγελική, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος,
- Γεωργουλόπουλος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου, ειδικότητας Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως μέλος,
- Μάνος Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, ειδικότητας Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος,

3

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

που αποτελούμε την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 44/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 930ΜΩ9Ρ-5ΚΤ),

συνήλθαμε στο Δημαρχείο Βριλησίων, με σκοπό την γνωμοδότηση επί αιτήματος του αναδόχου περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της εν λόγω δημόσιας σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν

- 1) το υπ' αριθ. πρωτοκ. **19756/02.12.2024** (ΑΔΑΜ: 24SYMV015897446 2024-12-03) **συμφωνητικό** μεταξύ του Δήμου Βριλησίων και του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ELMO CITY A.E.**» (ΑΦΜ: 800798700) οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2109835704, e-mail: info@elmocity.gr, για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»
- 2) το υπ' αριθ. πρωτοκ. **9432/30-5-2025** (ΑΔΑΜ: 25SYMV016930391/30-5-2025) **συμφωνητικό** τροποποίησης Σύμβασης λόγω μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης **έως 02/12/2025**
- 3) το υπ' αριθ. πρωτ. **16060/23-9-2025 έγγραφο του αναδόχου** οικονομικού φορέα «ELMO CITY A.E.» (ΑΦΜ: 800798700) με το οποίο γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου την ετοιμότητά του για την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου και αιτήθηκε να του κοινοποιηθούν τα απαιτούμενα έγγραφα, την ευθύνη έκδοσης των οποίων έχει η αναθέτουσα αρχή, ήτοι άδειες μικρής κλίμακας, άδειες εκσκαφών από την αρχαιολογική υπηρεσία και τον καθορισμό των σημείων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών.
- 4) το υπ' αριθ. πρωτ. **19931/21-11-2025 έγγραφο του αναδόχου** οικονομικού φορέα «ELMO CITY A.E.» (ΑΦΜ: 800798700), προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, δια του οποίου επανήλθε επισημαίνοντας:
 - α) την εκκρεμότητα κοινοποίησης σε αυτόν από την αναθέτουσα αρχή των απαιτούμενων εγγράφων την ευθύνη έκδοσης των οποίων έχει ο Δήμος, ήτοι άδειες μικρής κλίμακας, άδειες εκσκαφών από την αρχαιολογική υπηρεσία και τα σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και
 - β) το γεγονός ότι η λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης στις 2/12/2025 πλησιάζει, οπότε καθίσταται πλέον αδύνατη η ολοκλήρωση της σύμβασης χωρίς να προηγηθούν οι ανωτέρω ενέργειες εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής
- 5) το υπ' αριθ. πρωτ. **20541/1-12-2025 έγγραφο του αναδόχου** οικονομικού φορέα «ELMO CITY A.E.» (ΑΦΜ: 800798700) οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2109835704, e-mail: info@elmocity.gr, με το οποίο, μνημονεύοντας τα παραπάνω έγγραφα που ήδη είχε αποστείλει και το γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή δεν ολοκλήρωσε τις από μέρους της απαιτούμενες ενέργειες, **ζητά: την εκ νέου μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου καθώς οι συντρέχοντες λόγοι της καθυστέρησης εμπίπτουν στην σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής και τρίτων φορέων και δεν απορρέουν από ευθύνη του αναδόχου.**
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και ιδίως την παράγραφο 3 και 4 του άρθρου 206 αυτού, όπου ορίζεται ότι:
«Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή» και ότι

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

«Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»

7) Την οικεία διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 1250/26-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014197283/31-01-2024) και ιδίως:

- την παρ. 6.1.1 όπου ορίζεται ότι «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε πλήρη λειτουργία, έτοιμα προς χρήση στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον Δήμο εντός **έξι (6) μηνών**»

..... Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

- την παρ. 4.5 όπου ορίζεται ότι «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. **Στην έννοια της τροποποίησης σύμβασης περιλαμβάνεται τόσο η παράταση όσο και η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, βάσει του άρθρου 206 του ν. 4412/2016**».

8) Τα οριζόμενα στο 1ο άρθρο του Τιμολογίου της 23/2023 μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εγκριθείσας με την υπ' αριθμ. 8/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Ι27Ω9Ρ-ΥΓΜ) του Δήμου με την οποία καταρτίσθηκαν και οι όροι της οικείας διακήρυξης της οποίας αποτελεί το παράρτημα Ι, σύμφωνα με το οποίο:

.....Επίσης, στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Δαπάνες εκσκαφών και μεταφοράς υπόγειων δικτύων, δαπάνες επιχώσεων, και γενικά εργασιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου στο σημείο που θα τοποθετηθεί ο βυθιζόμενος κάδος,
- **Δαπάνες σύνδεσης του συστήματος με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (καλωδιώσεις, υπόγεια όδευση, αποκατάσταση πεζοδρομίου).**
- **Την ευθύνη για παροχή ρεύματος (σημείο σύνδεσης) έχει ο Δήμος Βριλησίων - Δαπάνη εποπτείας Αρχαιολόγου κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.**
- Προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπ. Εσωτερικών».

9) Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης και ειδικότερα κατά το στάδιο προετοιμασίας για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των συμβατικών ειδών, **προέκυψαν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση**, όπως αυτή προβλέπεται στη σχετική σύμβαση.

Συγκεκριμένα, η μη ολοκλήρωση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των απαραίτητων εργασιών υποδομής, όπως: η έκδοση αδειών μικρής κλίμακας, η έκδοση αδειών εκσκαφών από την αρχαιολογική υπηρεσία, τον καθορισμό των σημείων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και λοιπές συναφείς τεχνικές εργασίες, οφειλόμενη σε καθυστερήσεις από τρίτους φορείς (ενδεικτικά: εργολάβους δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ.), έχει ως αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας να εγκαταστήσει και να παραδώσει εγκαίρως τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ακόμη η απαραίτητη ασφαλής ηλεκτρολογική διάταξη για τη λειτουργία των συμβατικών ειδών (βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδο χωρητικότητας 1100 L).

Εκ των ανωτέρω, προκύπτει εναργώς ότι η ανάγκη μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών προέκυψε, λόγω συνδρομής ιδιαίτερως σοβαρών λόγων, που έγκεινται στη σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής και τρίτων φορέων, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συνεπώς:

Γνωμοδοτούμε υπέρ της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια συμβατικών ειδών για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, δηλαδή έως την 02.08.2026.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Παπαγεωργίου Αγγελική
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Γεωργουλόπουλος Δημήτριος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μάνος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ' όψιν

- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 1250/26-01-2024 (ΑΔΑΜ: **24PROC014197283/31-01-2024**)
- Το υπ' αριθ. πρωτοκ. **19756/02.12.2024** (ΑΔΑΜ: 24SYMV015897446/3-12-2024) **συμφωνητικό**
- το υπ' αριθ. πρωτοκ. **9432/30-5-2025** (ΑΔΑΜ: 25SYMV016930391/30-5-2025) **συμφωνητικό τροποποίησης** Σύμβασης λόγω μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης **έως 02/12/2025**
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1 περίπτωση ζ του Ν. 3852/2010, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού
- Την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζεται ότι «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές»
- Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 74Α παρ.2 του Ν.3852/10, βάσει του οποίου ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 13533/14.02.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας είναι το Δημοτικό

Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις και στην περίπτωση που προκύπτει τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου τότε αρμόδια καθίσταται η Δημοτική Επιτροπή.

- **Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010** όπου ορίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
- το υπ' αριθ. πρωτ. 16060/23-9-2025 έγγραφο του αναδόχου
- το υπ' αριθ. πρωτ. 19931/21-11-2025 έγγραφο του αναδόχου
- το με αρ. πρωτ. 20541/1-12-2025 έγγραφο - αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης των υπό προμήθεια ειδών
- Την από 01/12/2025 γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, ήτοι της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
 - το αρ. 221 όπου στην παρ. 1 ορίζεται ότι τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα»), στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου,
 - το αρ. 201 όπου ορίζεται ότι η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
 - το άρθρο 206 όπου στην παρ. 4 ορίζεται ότι με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
 - Την αναλογικά εφαρμοζόμενη ως προς το χρόνο λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και στην περίπτωση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης των υλικών διάταξη του εδαφίου α' της παρ. 3 του ως άνω άρθρου 206, σύμφωνα με την οποία «...3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή...» και συνεπώς δεν απαιτείται η απόφαση για την μετάθεση του χρόνου να έχει ληφθεί πριν από την λήξη του συμβατικού ή ήδη μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, αρκεί να έχει υποβληθεί αίτημα από τον ανάδοχο ή/και να έχει κινηθεί οίκοθεν από τα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής η διαδικασία για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης πριν την λήξη του χρόνου παράδοσης. Η προαναφερόμενη διάταξη εφαρμόζεται αναλογικά διότι: α) ως προς την μετάθεση του χρόνου παράδοσης δεν υπάρχει ρητή διάταξη του νόμου αναφορικά με το χρόνο λήψης της απόφασης του αρμόδιου οργάνου, σε αντιδιαστολή με την ρητή ως άνω διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 206 για την παράταση, β) στην ίδια διάταξη της ίδιας παραγράφου 3 και στο εδάφιο β' αυτής, ο νομοθέτης ορίζει ότι: «...στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας». Από τη διατύπωση αυτή του εδαφίου β' προκύπτει ότι ο νομοθέτης επιδιώκει να εισάγει ειδική διάταξη για την επιβολή κυρώσεων αναφορικά ειδικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου και συνεπώς συνάγεται έμμεσα ότι η έννοια της «παράτασης» του εδαφίου α' είναι ευρύτερη της «παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης» του εδαφίου β', περιλαμβάνοντας και

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

την έννοια της μετάθεσης, διότι διαφορετικά και εάν δεν ήταν σκοπούμενη η εν λόγω ευρύτερη έννοια ο νομοθέτης θα είχε επιλέξει να διατυπωθεί η διάταξη του εδαφίου β' ως εξής: «Στην περίπτωση **αυτή** επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας», χωρίς να εισάγει εννοιολογική διάκριση ειδικά για την περίπτωση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και γ) σε κάθε περίπτωση από την στιγμή που για την περίπτωση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, που είναι επαχθέστερη για τον ανάδοχο και δεν οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας ή άλλους ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους (στους οποίους περιλαμβάνεται και τυχόν παράλειψη ή αβελτηρία της Αναθέτουσας Αρχής ή καθυστερήσεις τρίτων φορέων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την παράδοση), ο νομοθέτης ορίζει ως προς το χρόνο έκδοσης της απόφασης του οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής την έκδοσή της «εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή» με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης του διοικούμενου στις πράξεις της διοίκησης, δεν μπορεί να απαιτείται στην περίπτωση της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης, για την οποία ο ανάδοχος δεν έχει καμία ευθύνη, να απαιτείται η λήψη της απόφασης του οργάνου πριν την λήξη του συμβατικού ή του μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, ιδίως όταν ο ανάδοχος έχει προηγούμενα ζητήσει από την αναθέτουσα αρχή να προβεί σε νόμιμες ενέργειες για την μετάθεση του χρόνου λόγω αντικειμενικής αδυναμίας παράδοσης, διότι αυτό θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη και δυσανάλογη μεταχείριση του αναδόχου, ο οποίος, παρ'ότι δεν ευθύνεται για την αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης, λόγω της μη τυχόν έγκαιρης λήψης της απόφασης μετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή θα κηρυσσόταν έκπτωτος.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να:

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, λόγω συνδρομής ιδιαίτερος σοβαρών λόγων, κατά τα ανωτέρω, που έγκεινται στη σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής και τρίτων φορέων, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, **τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των υπό προμήθεια συμβατικών ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»**, που εκτελείται δυνάμει του με αρ. πρωτ. 19756/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: **24SYMV015897446/3-12-2024**) συμφωνητικού από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «**ELMO CITY A.E.**» (ΑΦΜ: 800798700) οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2109835704, e-mail: info@elmocity.gr, ως ισχύει, βάσει του υπ' αριθ. πρωτοκ. **9432/30-5-2025** (ΑΔΑΜ: 25SYMV016930391/30-5-2025) **συμφωνητικό τροποποίησης Σύμβασης λόγω μετάθεσης συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, δηλαδή έως 2 Αυγούστου 2026.**

Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για την παράταση του χρόνου ισχύος της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατ' ελάχιστον έως 2 Οκτωβρίου 2026, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο του εκδότη αυτής ή για την αντικατάστασή της με νέα όμοιου περιεχομένου, πριν τη λήξη της υφιστάμενης (2 Φεβρουαρίου 2026).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 20910/4.12.2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 1250/26-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014197283/31-01-2024)
- Το υπ' αριθ. πρωτοκ. 19756/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015897446/3-12-2024) συμφωνητικό
- Το υπ' αριθ. πρωτοκ. 9432/30-5-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016930391/30-5-2025) συμφωνητικό τροποποίησης Σύμβασης λόγω μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 02/12/2025
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1 περίπτωση ζ του Ν. 3852/2010, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού
- Την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζεται ότι «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές»
- Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 74Α παρ.2 του Ν.3852/10, βάσει του οποίου ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13533/14.02.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις και στην περίπτωση που προκύπτει τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου τότε αρμόδια καθίσταται η Δημοτική Επιτροπή.
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπου ορίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 16060/23-9-2025 έγγραφο του αναδόχου
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 19931/21-11-2025 έγγραφο του αναδόχου
- Το με αρ. πρωτ. 20541/1-12-2025 έγγραφο - αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης των υπό προμήθεια ειδών
- Την από 01/12/2025 γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, ήτοι της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει
Ομόφωνα
Με είκοσι επτά (27) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, λόγω συνδρομής ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, κατά τα ανωτέρω, που έγκεινται στη σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής και τρίτων φορέων, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των υπό προμήθεια συμβατικών ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», που εκτελείται δυνάμει του με αρ. πρωτ. 19756/02.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015897446/3-12-2024) συμφωνητικού από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ELMO CITY A.E.» (ΑΦΜ: 800798700) οδός Πλούτωνος 5 και Αφροδίτης 11, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, τηλ. 2109835704, e-mail: info@elmocity.gr, ως ισχύει, βάσει του υπ' αριθ. πρωτοκ. 9432/30-5-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016930391/30-5-2025) συμφωνητικό τροποποίησης Σύμβασης λόγω μετάθεσης συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, δηλαδή έως 2 Αυγούστου 2026.

Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για την παράταση του χρόνου ισχύος της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατ' ελάχιστον έως 2 Οκτωβρίου 2026, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο του εκδότη αυτής ή για την αντικατάστασή της με νέα όμοιου περιεχομένου, πριν τη λήξη της υφιστάμενης (2 Φεβρουαρίου 2026).

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1 6 6 /2025**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφεται ως κατωτέρω

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
10. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
11. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
13. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
14. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
18. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
19. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
20. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
21. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
24. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας