

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 1/21.1.2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων

Αριθμός Απόφασης 5/2026**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Στα Βριλήσσια σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1066/16.1.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/ 8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
3. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
4. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
6. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
8. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
12. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
13. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
16. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
2. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
5. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
6. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
7. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
9. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
11. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
12. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προσελεύσεις:

- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ) προσήλθε κατά τις ερωτήσεις της προ ημερήσιας διάταξης
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ προσήλθε κατά τις ερωτήσεις της προ ημερήσιας διάταξης
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) προσήλθε κατά τις απαντήσεις στις προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεις
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθε κατά τις απαντήσεις στις προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεις
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ προσήλθε κατά το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ προσήλθε κατά τις απαντήσεις στις προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεις
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε κατά το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ.15/2026 Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις κατεπείγουσες συνεδριάσεις 37η/29-12-2025 και 38η/31-12-2025 καθώς και για τις υπ' αριθμ. 177/2025 και 178/2025 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις αυτές αντίστοιχα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 867/15-1-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- 1) Με την υπ' αριθ. 77/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βριλησίων, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΓΟ6Ω9Ρ-ΒΑΘ:
- Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Βριλησίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΣ, στα πλαίσια της υπ' αριθ. Πρωτ. 18.213/29.09.2020 (ΑΔΑ: 681Β46ΜΤΛ6-749) Πρόσκλησης ΑΤ10 του Υπουργείου Εσωτερικών, για την χρηματοδότηση και υλοποίηση της Πρότασης του Δήμου Βριλησίων με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» , που περιλαμβάνει το Υποέργο 1 (έργο): «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης δημόσιας σύμβασης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 409.200,00 €.
- Έγινε αποδοχή των όρων της εν λόγω Πρόσκλησης ΑΤ10.
- Δεσμεύτηκε ο Δήμος Βριλησίων για την διάθεση και κατανομή, από ίδιους ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, του υπερβάλλοντος ποσού ύψους 92.825,79 €, για την υλοποίηση του Υποέργου 1

(έργο): «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

- Εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Βριλησίων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
- 2) Με την υπ' αριθ. πρωτ. 7562/2021/17.03.2023 Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΡΓ146ΜΤΛ6-ΙΦΝ εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Βριλησίων και χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
- 3) Με την υπ' αριθ. 84/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βριλησίων, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Κ0ΘΩ9Ρ-ΝΘ9, εγκρίθηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης με τίτλο «Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Βριλησίων και χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - (Απόφασης ένταξης του έργου ΑΔΑ: 6ΡΓ146ΜΤΛ6-ΙΦΝ).
- 4) Για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ' αριθ. 1/2024 μελέτη, εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (330.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (79.200,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού τετρακοσίων εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (409.200,00 €).
- 5) Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 10761/28.06.2024 πρωτογενές αίτημα, το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 24REQ015024412 2024-06-28, διαβιβάστηκε μαζί με την υπ' αριθ. 1/2024 μελέτη στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου.
- 6) Σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 11434/10.07.2024 τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη,
- 7) εκδόθηκε η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 11435/10.07.2024 Βεβαίωση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) κατ' εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016, η οποία
- 8) εγκρίθηκε από την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 11436/10.07.2024 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.
- 9) Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ), η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2024/11673/15.07.2024, καταχωρήθηκε με α/α Ε9 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2024, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 24REQ015126912 2024-07-15 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ψ2Ε9Ω9Ρ-ΡΡΠ.
- 10) Με την υπ' αριθ. 167/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΨ3ΘΩ9Ρ-ΑΘΖ:
 - Εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 1/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
 - Εγκρίθηκε η κατασκευή του εν λόγω έργου.
 - Εγκρίθηκε η επιλογή αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
- 11) Με την υπ' αριθ. 168/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9Ρ92Ω9Ρ-7ΟΓ, εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης

Ανοικτής Διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

- 12) Με την υπ' αριθ. 169/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΞΠ3Ω9Ρ-3ΜΣ, εγκρίθηκε η συγκρότηση μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
- 13) Η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 15045/19.09.2024 Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη που την συνοδεύουν, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 24PROC015451137 2024-09-19.
- 14) Η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 15046/19.09.2024 Περίληψη Διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΩΛΙΩ9Ρ-8ΓΑ και δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.
- 15) Τα έγγραφα της όλης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν από τον αρμόδιο χειριστή στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 202000 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- 16) Με την υπ' αριθ. 248/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΕΩΓΩ9Ρ-12Δ:
 - Εγκρίθηκε το «1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» που αφορά στην ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
 - Εγκρίθηκε η απόρριψη της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «Works», η οποία κρίθηκε ως απαράδεκτη.
- 17) Με την υπ' αριθ. 63/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΒΧΜΩ9Ρ-ΓΗ7:
 - Έγιναν δεκτές οι εξηγήσεις των Οικονομικών Φορέων που υπέβαλαν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές.
 - Εγκρίθηκε το «2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
 - Αναδείχθηκε ο συμμετέχοντας οικονομικός φορέας «BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», με Α/Α κατάθεσης 326832 και ποσοστό έκπτωσης 55,32 %, ως προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
- 18) Σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 8369/15.05.2025 τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη,
- 19) εκδόθηκε η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 8370/15.05.2025 Βεβαίωση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) κατ' εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016, η οποία
- 20) εγκρίθηκε από την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 8371/15.05.2025 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.

- 21)** Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ), η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2025/8397/15.05.2025, καταχωρήθηκε με α/α Ε6 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2025, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 25REQ016826320 2025-05-15 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΡΨΚΦΩ9Ρ-Τ7Π.
- 22)** Με την υπ' αριθ. 121/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων:
- Εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
 - Εγκρίθηκε η κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμού) «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», στον μειοδότη, ήτοι στον οικονομικό φορέα «BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», με Α/Α κατάθεσης 326832, και ποσοστό έκπτωσης 55,32 %.
- 23)** Η υπ' αριθ. 121/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων καθώς και όλα τα πρακτικά της διαδικασίας αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού κοινοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες στις 30/05/2025 και ώρα 10:33:07, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας».
- 24)** Την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 10103/11.06.2025 βεβαίωση περί μη Άσκησης Προδικαστικής Προσφυγής.
- 25)** Την υπ' αριθ. 14/2025 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΩΤΑ IV του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Βριλησίων με το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 38699/08.07.2025 έγγραφο (Αριθ. Πρωτ. Δήμου Βριλησίων 11932/08.07.2025), σύμφωνα με την οποία “Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Βριλησίων και τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ»”.
- 26)** Με την από 11/07/2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, δηλώθηκε ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου ν4412/2016.
- 27)** Την υπ' αριθ. 121/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων (απόφαση κατακύρωσης) η οποία αφού κατέστη οριστική καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25AWRD017209457 2025-07-14 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9Θ5ΚΩ9Ρ-Ο63.
- 28)** Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 12311/14.07.2025 πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού κατασκευής του έργου μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
- 29)** Με την από 17/07/2025 υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση του ο κ. Ευάγγελος Αργιάνης ορίζει αντίκλητο του την κ. Αικατερίνη Τσιάκαλου.
- 30)** Με την από 17/07/2025 υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση της η κ. Αικατερίνη Τσιάκαλου αποδέχεται τον ορισμό της ως αντίκλητο του αναφερόμενου έργου.
- 31)** Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 21η Ιουλίου 2025 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 12767/21.07.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017275806 2025-07-23), για ποσό 148.094,02 € πλέον ΦΠΑ 35.542,56 € και συνολικό ποσό 183.636,58 €.
- 32)** Με την υπ' αριθ. 262/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 25SYMV017980097 2025-11-21 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 95Ω4Ω9Ρ-2ΛΙ, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών “Α.Π.Ε.” και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών “Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.” του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

33) Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη και την σύμβαση του έργου ορίστηκε σε έξι (6) μήνες και άρχισε από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετούνταν στις 21/01/2026.

B. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την συντήρηση και βελτίωση των χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων των δημοσίων σχολείων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Βριλησίων, με την ανακαίνιση των δαπέδων των ανοικτών γηπέδων αθλοπαιδιών (γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις) στους αύλειους χώρους των σχολείων.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Με την υπ' αριθ. 262/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), που τακτοποιεί τις συμβατικές ποσότητες του έργου και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάχθηκε ώστε να συμπεριλάβει τρεις νέες εργασίες στο έργο.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές:

- Επιδιορθώσεις – αποκαταστάσεις τοπικών βλαβών βάσης αθλητικών δαπέδων.
- Επιστρώσεις αθλητικών δαπέδων από ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα για γεμίσματα – εξομάλυνση υπόβασης αθλητικών γηπέδων.
- Επιστρώσεις ειδικού συστήματος βάσης αθλητικού δαπέδου τύπου cushion με ρητίνες.
- Επιστρώσεις με ακρυλικό συνθετικό τάπητα χώρου αθλοπαιδιών και διαγράμμιση αυτού.
- Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού (πλήρες ταμπλό μπάσκετ εξωτερικού χώρου χωρίς βάση, προστατευτικά μπασκετών, ορθοστάτες βόλεϊ, προστατευτικό στρώμα ορθοστατών βόλεϊ, δίχτυ βόλεϊ, φιλέ τένις με ορθοστάτες).

Οι εργασίες συντήρησης θα υλοποιηθούν στους αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου Βριλησίων, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης έργου του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος με την ονομασία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με στόχο τη βελτίωση των υποδομών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Με τις εργασίες που προβλέπονται, θα συντηρηθούν και θα αναβαθμιστούν λειτουργικά και αισθητικά και θα βελτιωθούν σημαντικά, καθ' όσον αφορά σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των αθλουμένων, οι εγκαταστάσεις αυτές.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 45212221-1 στην υπηρεσία με τίτλο «Κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών».

Η επιλογή του Αναδόχου, έγινε σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν υλοποιηθεί οι εργασίες ανακαίνισης των δαπέδων των ανοικτών γηπέδων αθλοπαιδιών στους αύλειους χώρους του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου, του 1^{ου} Γυμνασίου, του 1^{ου} Λυκείου και των γηπέδων μπάσκετ του 2^{ου} Λυκείου Βριλησίων.

Εκκρεμούν οι εργασίες ανακαίνισης των δαπέδων των ανοικτών γηπέδων αθλοπαιδιών στους αύλειους χώρους των υπολειπόμενων σχολείων και η προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού.

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 22159 / 23.12.2025 αίτηση του, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, δηλαδή μέχρι 21/07/2026, αναφέροντας τα εξής:

BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ



22/12/2024

Προς : ΔΗΜΟ ΒΡΥΛΗΣΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ
& Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΥΛΗΣΣΙΩΝ»

Αιτούμαστε από την Υπηρεσία σας χρονική παράταση με αναθεώρηση της ολοκλήρωσης του έργου του θέματος σύμφωνα με το Άρθρο 147 ΝΟΜΟΣ 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για έξι (6) μήνες από τη λήξη της σύμβασης ήτοι έως 21-07-2026 διότι :

- Σύμφωνα με τους περιορισμούς εισόδου στα σχολεία που προκύπτουν βάσει του άρθρου 18 , Π.Δ. 79/2017, οι εργασίες ολοκλήρωσης της σύμβασης (διαμορφώσεις των αύλειων χώρων) μπορούν να εκτελεσθούν μόνο κατά τα χρονικά διαστήματα όπου τα σχολεία δεν λειτουργούν.
- Η φύση των εργασιών και η χρήση των υλικών επιστρώσης επηρεάζονται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες (υγρασία , βροχή) και δεν ενδείκνυται η εφαρμογή τους κατά τους χειμερινούς μήνες .

Με εκτίμηση

BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ,
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΙ
ΡΟΔΗ 4 - ΜΑΝΔΡΑ ΑΙΤΙΝΗΣ Τ.Κ. 1100 00
Α.Φ.Μ.: 999251137 - Α.Δ.Υ.Ι. ΕΛΛΕΥΣΙΜΑΤ
ΤΗΛ.: 210 5559304 - FAX: 210 5559284

Digitally signed by
EVANGELOS
ARGIANIS
Date: 2025.12.22
13:50:29 +02'00'

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, δηλαδή την καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών, λόγω:
- των περιορισμών εισόδου στα σχολεία που προκύπτουν βάσει του άρθρου 18, Π.Δ. 79/2017, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες ολοκλήρωσης της σύμβασης (διαμορφώσεις των αύλειων χώρων) μπορούν να εκτελεσθούν μόνο κατά τα χρονικά διαστήματα όπου τα σχολεία δεν λειτουργούν.
- των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες (υγρασία, βροχή), που δεν ενδείκνυνται για την φύση των συμβατικών εργασιών και υλικών επίστρωσης.
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή μέχρι την 21.01.2026 χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των δαπέδων των ανοικτών γηπέδων αθλοπαιδιών στους αύλειους χώρους των σχολείων.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016.

προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, ήτοι μέχρι την **21^η Ιουλίου 2026**.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου
**«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,**
 κατά **ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ**, ήτοι μέχρι την **21η Ιουλίου 2026**.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 867/15-1-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τη διάταξη του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74^Α, του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016
- Το υπ' αριθ. 13533/14.02.2024 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
- Την από 22/12/2025 αίτηση του αναδόχου η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 22159/23-12-2025 και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Με είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφους

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», κατά ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, ήτοι μέχρι την 21η Ιουλίου 2026.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **5 / 2 0 2 6**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφεται ως κατωτέρω

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
6. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
10. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
12. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
15. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
17. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
18. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
19. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΝΑΣΙΟΣ
23. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας