

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 1/21.1.2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων

Αριθμός Απόφασης 6/2026**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση 2ης παράτασης έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Στα Βριλήσσια σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1066/16.1.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/ 8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
3. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
4. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
6. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
8. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
12. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
13. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
16. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
2. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
5. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
6. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
7. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
9. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
11. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
12. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προσελεύσεις:

- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ) προσήλθε κατά τις ερωτήσεις της προ ημερήσιας διάταξης
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ προσήλθε κατά τις ερωτήσεις της προ ημερήσιας διάταξης
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) προσήλθε κατά τις απαντήσεις στις προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεις
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθε κατά τις απαντήσεις στις προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεις
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ προσήλθε κατά το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ προσήλθε κατά τις απαντήσεις στις προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεις
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε κατά το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ.15/2026 Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις κατεπείγουσες συνεδριάσεις 37η/29-12-2025 και 38η/31-12-2025 καθώς και για τις υπ' αριθμ. 177/2025 και 178/2025 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις αυτές αντίστοιχα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 319/8-1-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Για την υλοποίηση του έργου **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»**, συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ' αριθ. **4/2024** μελέτη του έργου, εκτιμώμενης αξίας 2.850.000,00 €.
2. Με την υπ' αριθ. **26/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ρ7ΚΩΩ9Ρ-ΩΓΓ, εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 4/2024 μελέτη, η κατασκευή του εν λόγω έργου, καθώς και η επιλογή αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
3. Με την υπ' αρ. **27/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 62ΜΚΩ9Ρ-856, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
4. Με την υπ' αρ. **120/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΛΡΥΩ9Ρ-6ΩΚ, εγκρίθηκε η κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»** στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.», ο οποίος υπέβαλλε

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ποσοστό έκπτωσης 23,46 % .

5. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 22η Ιουλίου 2024, και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου **12112/22.07.2024**, η οποία προβλέπει:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.405.773,75 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	253.039,28 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.658.813,03 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	248.821,95 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.907.634,98 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	230.000,00 €
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	31.687,56 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	66.012,90 €
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.235.335,44 €

6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετείται στις **21.07.2025**.
7. Το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην κατασκευή αγωγών διανομής ύδατος, προς κατάργηση διανομής ύδατος από τους παλαιούς αγωγούς από αμίαντο. Οι νέοι αγωγοί ύδρευσης προβλέπεται να είναι από πολυαιθυλένιο (HPDE) 3ης γενιάς. Οι νέοι αγωγοί κατασκευάζονται σε νέα θέση, με κατά τι μεγαλύτερη διάμετρο για την βελτίωση των χαρακτηριστικών του δικτύου, και την εξάλειψη μικρών προβλημάτων παροχών και πιέσεων στις εν λόγω περιοχές. Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών αγωγών από Ρ.Υ.Υ. που λόγω παλαιότητας, παρουσιάζουν πολλές βλάβες ετησίως με αποτέλεσμα την σπατάλη σημαντικών πόρων στην αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή ορισμένων αγωγών, σε διάφορες περιοχές του Δήμου, για την βέλτιστη λειτουργία του δικτύου, στα πλαίσια των αποτελεσμάτων της “μοντελοποίησης” του δικτύου ύδρευσης και των πορισμάτων αυτής, για την καλύτερη κυκλοφορία του ύδατος και την ομαλοποίηση των πιέσεων του δικτύου στις διάφορες περιοχές του Δήμου, που στο παρελθόν παρουσίαζαν διάφορα σχετικά προβλήματα και παράπονα των υδροληπτών. Τέλος προβλέπεται η σύνδεση τερματικών αγωγών του δικτύου με παρακείμενους αγωγούς για την ομαλότερη κυκλοφορία του ύδατος και την δημιουργία βρόγχων στην “αρχιτεκτονική” δομή του δικτύου. Παράλληλα, με το έργο προβλέπεται η κατασκευή των αντίστοιχων παροχών ύδρευσης στους παρόδιους υδρολήπτες, κατά μήκος των οδών που γίνεται η κατασκευή των νέων αγωγών.
8. Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου **10472/17.06.2025** αίτησή του, ζήτησε να του χορηγηθεί χρονική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες δηλ. μέχρι **21.01.2026**, αναφέροντας ότι: «*Εξαιτίας των συνεχών αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και των πολλών εμποδίων λόγω δικτύων κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), προέκυψαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητά του*».
9. Με την υπ’ αρ. **77/2025** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΡΕΙ9Ω9Ρ-ΦΨΥ, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 21.01.2026.

10. Ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου **22086/22.12.2025** αίτησή του, ζήτησε να του χορηγηθεί 2η χρονική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες δηλ. μέχρι **21.04.2026**, αναφέροντας ότι: *«Εξαιτίας των συνεχών αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και προκειμένου να εγκριθεί ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ώστε να τακτοποιηθούν οι δαπάνες του έργου, προέκυψαν καθυστερήσεις χωρίς υπαιτιότητά του».*

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,
- το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή μέχρι την **21.01.2026** χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8α του ν. 4412/2016
- τα άρθρα 72 και 74α του Ν.3852/2010 (αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής)
- το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου)
- τα υπ' αριθ. 13533/14-02-2024 και 20541/04-03-2024 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ σύμφωνα με τα οποία: *«Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο»*
- το γεγονός ότι με την εν λόγω αίτηση χρονικής παράτασης της σύμβασης δεν προκύπτει καμία τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής,

προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την **21.04.2026**.

Κατόπιν των ανωτέρω,

παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να:

Εγκρίνει την 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,
 κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την **21.04.2026**.



ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.



ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ελήφθη: 22/12/2025

Αρ. Πρωτ.: 22036

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 22-12-2025

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος, το συμβατικό πέρας του έργου εξέπνευσε στις 21-07-2025. Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 77/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 21/1/2026.

Εξ αιτίας των συνεχών αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και προκειμένου να εγκριθεί ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ώστε να τακτοποιηθούν οι δαπάνες του έργου, προέκυψαν καθυστερήσεις χωρίς υπαιτιότητα μας.

Ως εκ τούτου, αιτούμαστε χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών κατά 3 μήνες, ήτοι νέα ημερομηνία περάτωσης 21-04-2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 (παρ. 8 α).



Με Εκτίμηση
Για την Αγάδοχο

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΑΘΗΝΩΝ 336, ΧΑΪΔΑΡΙ, ΑΤΤΙΚΗΣ 127 62
Α.Φ.Μ.: 094183868 - ΚΕ.Φ.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 5813332-362 - email: info@galanidis.gr
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 00367001001 Α.Μ. ΕΒΕΑ 185362
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14159107ΔΤ/Β86/40(02)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 319/8-1-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τη διάταξη του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74^Α, του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016
- Τα υπ' αριθ. 13533/14-02-2024 και 20541/04-03-2024 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ
- Το γεγονός ότι με την εν λόγω αίτηση χρονικής παράτασης της σύμβασης δεν προκύπτει καμία τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής
- Την από 22/12/2025 αίτηση του αναδόχου η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 22086/22-12-2025 και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Με είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφους

Εγκρίνει την δεύτερη (2^η) παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 21.04.2026.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **6 / 2 0 2 6**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφεται ως κατωτέρω

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφεται ως κατωτέρω

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
6. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
10. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
12. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
15. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
17. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
18. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
19. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΝΑΣΙΟΣ
23. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας