ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
**ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Τζελέπη
Ταχ. Δ/νση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνα: 213-2050549
e-mail: etzelepi@vrilissia.gr

Βριλήσσια, 2/10/2026
*Αρ. πρωτ. 17918*

**Προς:**
1. **Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών**
2. **Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών**
3. **Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Υποδομών Πόλης**
4. **Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου & Εκκ. Δαπανών**
5. **κ. Ι. Μάνο**
6. **Ανάδοχο (δια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)**

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **275/2026** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **275/2026** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα

**Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022»**

**Ο Πρόεδρος της**
**Δημοτικής Επιτροπής**
IOANNIS PISIMISIS
02/10/2026 10:24
**Ιωάννης Πισιμίσης**

Συνημμένα
1. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
2. Αποδεικτικό Δημοσίευσης

Εσωτερική

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**
Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 40/30.9.2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησσίων
Αριθμός Απόφασης **275/2026**
Π ε ρ ί λ η ψ η

**Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022»**

Στα Βριλήσσια, σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 17486/25.9.2026 πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 138-147, του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ. Α'/29-6-2026), όπως αυτές ισχύουν και την υπ' αριθμ. 591/13248/10-7-2026 Απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

**Συμμετέχοντες:**

| | |
|---|---|
| κ. Πισιμίσης Ιωάννης | Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής |
| κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος) | Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής |
| κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Άκης) | Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής |
| κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος | Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής |
| κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος) | Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής |
| κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος | Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής |
| κα. Ράπτη Σοφία | Δημοτική Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής |

**Μη συμμετέχοντες-Απόντες :**
Δεν υπήρχαν απόντες

**Προσελεύσεις:**
Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

**Αποχωρήσεις:**
Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Η κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής συμμετείχε στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή προέκυψε ένα θέμα για την επικείμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, που αφορά στο εξής: **Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022»** το οποίο θεωρείται κατεπείγον καθώς τα χρονικά περιθώρια έως τη λήξη της σύμβασης είναι εξαιρετικά πιεστικά (2η παράταση περαίωσης έως τις 06/10/2026) και δεδομένου ότι δεν μεσολαβεί άλλη τακτική συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου πριν την 6η Οκτωβρίου, συντρέχει αντικειμενικός και κατεπείγον λόγος λήψης απόφασης για έγκαιρη εξέταση του αιτήματος (υποβολή αίτησης παράτασης από τον ανάδοχο την 29/9/2026) εντός της εμπρόθεσμης συμβατικής διάρκειας προκειμένου να αποφευχθούν διοικητικές και νομικές επιπλοκές (κίνδυνος έκπτωσης αναδόχου, αδυναμία πιστοποίησης εργασιών, διακοπή του έργου), σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- την παρ. 2, του άρθρου 144, του ν. 5314/2026, όπως ισχύει
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

**Αποφασίζει**
**Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος που αφορά στο: **Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022»,** λόγω του κατεπείγοντος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 17644/29.9.2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022», έχει ως βασικό αντικείμενο:

- την επισκευή φθορών ασφαλτοταπήτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Βριλησσίων. Οι φθορές αυτές κατά κύριο λόγο δημιουργούνται από συνδέσεις νέων κτηρίων με το δίκτυο ύδρευσης, κατόπιν επεμβάσεων της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Επίσης εξαιτίας των ομβρίων υδάτων αλλά και λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων ασφαλτοταπήτων.
- την αποκατάσταση φθαρμένων πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων κυρίως από τομές της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, κατά την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης (τοπικές παρεμβάσεις).
- την αντικατάσταση εσχαρών σε υφιστάμενα κανάλια πεζοδρομίων ή σε εξοχές πεζοδρομίων, που έχουν δημιουργηθεί για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και την αποφυγή της στάθμευσης, σε διάφορα σημεία του Δήμου Βριλησσίων, ούτως ώστε να μην διακόπτεται η ροή των όμβριων υδάτων. Προβλέπεται η αντικατάσταση των εσχαρών αυτών λόγω φθοράς των υπαρχουσών καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις κλοπής αυτών.
- την τροποποίηση της στάθμης (ανύψωση ή καταβιβασμός) των μεταλλικών καλυμμάτων (καπάκια) των φρεατίων δικτύων διαφόρων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, σε οδοστρώματα.
- την αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων πινακίδων (ρυθμιστικών πινακίδων, πινακίδων ένδειξης επικινδύνων θέσεων καθώς και πληροφοριακών πινακίδων, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους), με πινακίδες σήμανσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
- την προμήθεια και τοποθέτηση νέων πινακίδων ονοματοθεσίας οδών καθώς και την αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων πινακίδων.

- την διαγράμμιση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, όπως διαγραμμίσεων καθορισμού λωρίδων κυκλοφορίας, διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών καθώς και διαγραμμίσεων ποδηλατοδρόμων, την τοποθέτηση μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρωμάτων κλπ.

Στόχος της υλοποίησης του έργου, είναι η έγκαιρη και τεχνικώς άρτια επέμβαση του Δήμου Βριλησσίων για την αποκατάσταση φθορών, την συντήρηση και βελτίωση των υποδομών της πόλης, που έχουν άμεση σχέση με την βιώσιμη κινητικότητα πεζών και οχημάτων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 45233141-9 στην υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης οδών».

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα:

1) Την υπ' αριθ. 52/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας οκτακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (806.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% του ποσού των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (193.440,00 €), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ποσού εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (999.440,00 €).

2) Την υπ' αριθ. 227/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΕΕΜΩ9Ρ-52Δ, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 52/2021 μελέτη, η κατασκευή του εν λόγω έργου, καθώς και η επιλογή αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

3) Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 12368/5.10.2021 πρωτογενές αίτημα, το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ):21REQ009378531 21-10-18 το οποίο διαβιβάστηκε μαζί με την υπ' αριθ. 52/2021 μελέτη στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου.

4) Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 14975/16.11.2021 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την υλοποίηση έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022».

5) Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 14976/16.11.2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη.

6) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14977/16.11.2021 Βεβαίωση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) κατ' εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 21REQ009549234 21-11-16 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ψ8Τ1Ω9Ρ-ΕΙ6, ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος.

7) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6888/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) για το τρέχον έτος η οποία καταχωρήθηκε με α/α 160 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του οικονομικού έτους 2022, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 22REQ010541479 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Ι4ΕΩ9Ρ-2ΕΗ.

8) Την υπ' αριθ. 228/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΜΑΝΩ9Ρ-ΠΥΠ, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου.

9) Την υπ' αριθ. 252/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΘΥ4Ω9Ρ-Β7Ι, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

10) Την υπ΄αριθ. πρωτοκόλλου 15550/25.11.2021 Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη που την συνοδεύουν η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 21PROC009605218.

11) Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης τα οποία καταχωρήθηκαν από τον αρμόδιο χειριστή στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 184087 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

12) Την υπ΄αριθ. 03/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων με την οποία:

- Επικυρώθηκε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», που αφορά στην ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 - 2022»

- Εγκρίθηκε η ανάδειξη του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» ως προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 – 2022".

13) Την υπ΄αριθ. 124/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων με την οποία εγκρίθηκαν:

    - το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
    - η Κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 - 2022» στον οικονομικό φορέα με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

14) Την υπ' αριθ. 26/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Βριλησσίων με το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 43406/25.07.2022. έγγραφο (Αριθ. Πρωτ. Δήμου Βριλησσίων 10812/27.07.2022), σύμφωνα με την οποία "Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης ανάμεσα αφενός στο Δήμο Βριλησσίων και αφετέρου στην εργοληπτική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

15) Το υπ'αριθ. πρωτ. 13756/06-10-2022 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022» με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 545.607,30 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 105.601,41 € που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 24%.

16) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ορίστηκε σε τριάντα μήνες (30) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετείται στις **06-04-2025**.

17) Την υπ΄αριθ. 39/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΨΛΘΒΩ9Ρ-2ΛΓ η οποία: «Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022», μέχρι την **6η Απριλίου 2026».**

18) Την υπ΄αριθ. 30/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας ΑΔΑ: 938ΕΩ9Ρ-ΗΩ2 η οποία: «Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022», μέχρι την **6η Οκτωβρίου 2026**» (ΑΔΑΜ_26SYMV018682567).

19) Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου **17622 / 29-09-2026** αίτηση του, ζητά να του χορηγηθεί 3η χρονική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ***κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 06-04-2027***, αναφέροντας τα εξής:

*Έργο:* ***«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022»***

***ΘΕΜΑ:*** *Αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «****ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022****».*

***1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ***

*Το ανωτέρω έργο εκτελείται βάσει της από* ***06/10/2022*** *σύμβασης κατασκευής. Η αρχική συμβατική ολική προθεσμία του έργου ορίστηκε σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως τις* ***06/04/2025****.*

- *Κατά την 9η/11-04-2025 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βριλησσίων, με την υπ' αριθμ.* ***39/2025*** *Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΘΒΩ9Ρ-2ΛΓ), εγκρίθηκε η 1η παράταση περαίωσης των εργασιών έως τις* ***06/04/2026****.*
- *Κατά την 7η/18-03-2026 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βριλησσίων, με την υπ' αριθμ.* ***30/2026*** *Απόφαση (ΑΔΑ: 938ΕΩ9Ρ-ΗΩ2), εγκρίθηκε η 2η παράταση περαίωσης έως τις* ***06/10/2026****.*
- *Κατά την 20ή/06-05-2026 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βριλησσίων, με την υπ' αριθμ.* ***124/2026*** *Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΙΤ3Ω9Ρ-Ν8Β), εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.).*

*Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχοντας ήδη υλοποιηθεί σε ποσοστό* ***85%*** *του συνολικού οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.*

***2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ***

*Κατά την εξέλιξη των εργασιών προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε., προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών (όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις), καθώς και η κάλυψη αναγκαίων παρεμβάσεων σε επικίνδυνα σημεία για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τη σύνταξη της μελέτης (2021) έως σήμερα.*

*Ο κύριος λόγος για την αιτούμενη παράταση, είναι η ανάγκη εκτέλεσης των επιπλέον αυτών εργασιών, όπως αυτές εγκρίθηκαν με τον 2ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε. Ο πρόσθετος αυτός φυσικός και*

*οικονομικός όγκος εργασιών, απαιτεί τον ανάλογο εύλογο χρόνο για την άρτια και ασφαλή ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.*

***3. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ***

*Επειδή οι ανωτέρω καθυστερήσεις οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις και στην ανάγκη εκτέλεσης εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, χωρίς να συντρέχει καμία υπαιτιότητα του Αναδόχου.*

***ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ***

*Την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **έξι (6) μήνες**, με δικαίωμα αναθεώρησης τιμών, ήτοι έως τις **06/04/2027**, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 147 του Ν. 4412/2016**, όπως ισχύει. Το αιτούμενο χρονικό διάστημα κρίνεται απολύτως εύλογο και αναγκαίο για την πλήρη ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.*

*Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.*

*Με εκτίμηση - Για την εταιρεία*

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών του έργου, χωρίς τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.
- Την αναγκαιότητα υλοποίησης αποκαταστάσεων φθορών ασφαλτοστρωμάτων για την ασφάλεια πεζών και διερχόμενων οχημάτων.
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή έως τις 06.10.2026 χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016.
- Την παρ. 2 του άρθρου 609 του ν. 5314/26, ορίζεται ότι: «Η δημοτική ή περιφερειακή επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016.»
- Τα οριζόμενα στην περ. αη) υποπερ. iv της παρ. 2 του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» του ν. 5314/2026 σύμφωνα με την οποία: «Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες οι οποίες αναλύονται στο Μέρος ΣΤ' περί συμβάσεων έργων, μελετών, …. των δήμων: *<u>iv. ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών</u>*, …. όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016…»

προτείνει την χρονική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 6η Απριλίου 2027.

Κατόπιν των ανωτέρω,

παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία η Δημοτική Επιτροπή:

Εγκρίνει την χρονική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου

***«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022»,***

**μέχρι την 6η Απριλίου 2027.**

**Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:**

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αρ. πρωτ. 17644/29.9.2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016.
- Την παρ. 2 του άρθρου 609 του ν. 5314/26 στην οποία ορίζεται ότι: «Η δημοτική ή περιφερειακή επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016»
- Τα οριζόμενα στην περ. αη) υποπερ. iv της παρ. 2 του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» του ν. 5314/2026 σύμφωνα με την οποία: «Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες οι οποίες αναλύονται στο Μέρος ΣΤ' περί συμβάσεων έργων, μελετών, …. των δήμων: iv. ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, …. όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016…»
- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών του έργου, χωρίς τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.
- Την αναγκαιότητα υλοποίησης αποκαταστάσεων φθορών ασφαλτοστρωμάτων για την ασφάλεια πεζών και διερχόμενων οχημάτων.
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή έως τις 06.10.2026 χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας όπως αυτή έχει καταγραφεί και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

**Αποφασίζει**
**Ομόφωνα**
**Με επτά (7) θετικές ψήφους**

**Εγκρίνει την χρονική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022», μέχρι την 6η Απριλίου 2027.**

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 275/2026**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος της**
**Δημοτικής Επιτροπής**

IOANNIS PISIMISIS
02/10/2026 10:25

**Ιωάννης Πισιμίσης**

**Τα Μέλη**
**Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)**
**Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Άκης)**
**Φαράκλας Κωνσταντίνος**
**Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)**
**Βαφειάδης Κωνσταντίνος**
**Ράπτη Σοφία**