



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Τζελέπη
Ταχ. Δ/ση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνα: 213-2050549
e-mail: etzelepi@vrilissia.gr

Βριλήσσια, 16/1/2025
αρ. πρωτ. 977

Κοινοποίηση :

1. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Αν. Προϊστάμενο Τμήματος ΗΛ/κων Εγκ. Πόλης
4. Προϊσταμένη Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας
5. Αναφερόμενους (δια του Τμ. ΗΛ/κων Εγκ. Πόλης)

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **327/2024** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **327/2024** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμίσσης

Συνημμένα

1. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
2. Αποδεικτικό Δημοσίευσης

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 51/18.12.2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **327/2024**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Στα Βριλήσσια, σήμερα την 18^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 20833/13.12.2024 πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος,	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα,	Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο κ. Σταματελόπουλος Νικήτας Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Φαράκλα Κωνσταντίνο.

Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών, ενημερώνοντας με το από 15/12/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το λόγο της απουσίας του, αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και 1η αναπλήρωση παγίας προκαταβολής της παρ.3 του αρ. 28 του Ν. 5056/2023, με υπόλογο διαχειριστή την Διευθύντρια του 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» αποσύρθηκε.

Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή προέκυψε ένα θέμα για την επικείμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, που αφορά στο εξής: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» το οποίο θεωρείται κατεπείγον, λόγω της επικείμενης λήξης της σύμβασης την 31/12/2024 και την ανάγκη για την έγκαιρη περάτωση του έργου, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- ☐ την εισήγηση του Προέδρου,
- ☐ την παρ.3 και την παρ. 6, του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
- ☐ το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

**Αποφασίζει
Ομόφωνα**

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην: **Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», λόγω του κατεπείγοντος.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 20911/13.12.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπ' όψη της Δημοτικής Επιτροπής τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».**

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η υπ' αριθ. 24/2024 μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» εκτιμώμενης αξίας είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (23.942,49 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% του ποσού των πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (5.746,20 €), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (29.688,69 €), που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η υπ' αριθ. 659 (αρ. πρωτ. 14648/13-09-2024) Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 69ΤΜΩ9Ρ-5ΦΖ) έγκρισης:

- α) της υπ' αριθ. 24/2024 μελέτης του έργου και
- β) της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η υπ' αριθ. 660 (αρ. πρωτ. 14649/13-09-2024) Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ρ3Π7Ω9Ρ-4ΙΦ) ορισμού μελών Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

Η υπ' αριθ. 752 (αρ. πρωτ. 16259/07-10-2024) Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 910ΑΩ9Ρ-ΡΧ6) απευθείας ανάθεσης κατασκευής του έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΕΤΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ».

Το υπ' αριθ. 17379/23-10-2024 Συμφωνητικό (24SYMV015650265) με το οποίο η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» αφορά στην αποξήλωση των παλαιών διαβρωμένων εσωτερικών υδραυλικών δικτύων σωληνώσεων των συστημάτων κλιματισμού εντός των ψευδοροφών των χώρων γραφείων του παλαιού και του νέου κτιρίου του δημοτικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού αυτών, και την εγκατάσταση νέων σύγχρονων δικτύων σωληνώσεων και λοιπού συμπληρωματικού εξοπλισμού..

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάσσεται για να συμπεριλάβει νέες εργασίες οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τη σωστή και έντεχνη κατασκευή του έργου, των οποίων η δαπάνη προβλέπεται από την απορρόφηση των απροβλέπτων των συμβατικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, απαιτείται η τροποποίηση του κάτωθι άρθρου:

Α.Τ. 2: Εκκένωση και επαναπλήρωση δικτύου

Αύξηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου, λόγω των τμηματικών (ανά όροφο) παραδόσεων του έργου, οι οποίες απαιτούν πολλαπλές εκκενώσεις και πληρώσεις του δικτύου.

Επίσης, προτείνονται οι εξής νέες εργασίες:

Α.Τ. 12. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αεραγωγών

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αεραγωγών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντικατάσταση των σωλήνων του δικτύου ψύξης-θέρμανσης του νέου κτηρίου του Δημαρχείου.

Τιμή (κατ' αποκοπή τίμημα): (Ολογράφως): **Εξακόσια Ευρώ**
(Αριθμητικώς): **600,00 €**

Α.Τ. 13. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ψευδοροφής και πιθανή αντικατάσταση σπασμένων πλακών ορυκτών ινών

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των στοιχείων της ψευδοροφής (πλακών ορυκτών ινών και μεταλλικού σκελετού), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντικατάσταση των σωλήνων του δικτύου ψύξης-θέρμανσης του νέου κτηρίου του Δημαρχείου. Περιλαμβάνεται και η πιθανή αντικατάσταση πλακών ορυκτών ινών που θα καταστραφούν κατά την αποξήλωση.

Τιμή (κατ' αποκοπή τίμημα): (Ολογράφως): **Οκτακόσια Ευρώ**
(Αριθμητικώς): **800,00 €**

Α.Τ. 14. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καλωδιώσεων και φωτιστικών

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καλωδιώσεων και φωτιστικών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντικατάσταση των σωλήνων του δικτύου ψύξης-θέρμανσης του νέου κτηρίου του Δημαρχείου.

Τιμή (κατ' αποκοπή τίμημα): (Ολογράφως): **Πεντακόσια Ευρώ**
(Αριθμητικώς): **500,00 €**

Α.Τ. 15. Αντικατάσταση τεσσάρων (4) θερμοστατών

Αποξήλωση τεσσάρων (4) παλαιών ελαττωματικών και τοποθέτηση νέων θερμοστατών F.C.U. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των νέων θερμοστατών.

Τιμή ανά τεμάχιο: (Ολογράφως): **Εκατό Ευρώ**
(Αριθμητικώς): **100,00 €**

Επίσης, με τον παρόντα Α.Π.Ε., προτείνεται η αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 2, λόγω των τμηματικών (ανά όροφο) παραδόσεων του έργου, οι οποίες απαιτούν πολλαπλές εκκενώσεις και πληρώσεις του Δικτύου.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} ΑΠΕ

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ μαζί με ΓΕ&ΟΕ 18% ανέρχεται στο ποσόν των 23.224,22€ δηλαδή ίση με τη συμβατική δαπάνη. Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη Φ.Π.Α 24% 5.573,81€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 28.798,03€ δηλαδή ίση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ
Σύνολο δαπάνης	17.042,90	19.564,90
ΓΕ+ΟΕ 18%	3.067,72	3.521,68
Αθροισμα	20.110,62	23.086,58
Απρόβλεπτα 15%	3.016,59	40,63
Αθροισμα	23.127,22	23.127,22
Αναθεώρηση	97,00	97,00
Αθροισμα	23.224,22	23.224,22
Φ.Π.Α. 24%	5.573,81	5.573,81
Σύνολο	28.798,03	28.798,03

Με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, προστέθηκε το άρθρο 74Α στο Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο (παρ. β του εν λόγω άρθρου) η Δημοτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα «....β. την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία,....».

Κατόπιν των ανωτέρω,

παρακαλούμε τη Δημοτική Επιτροπή όπως λάβει σχετική Απόφαση με την οποία να

Ε γ κ ρ ί ν ε ι :

- τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνημμένα:

- Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)

ΑΔΑ: 9Λ34Ω9Ρ-ΝΨΔ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μετρ.	Ποσ.	Εγκεκριμένη σύμβαση		Προτεινόμενες με τον 1ο ΑΠΕ				Διαφορές	
						Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσ.	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	Διαφορές		
1	Καταγραφή εγκαταστάσεως	1	ΗΛΜ 32	τεμ	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00			
2	Εκκένωση και επαναπλήρωση Δικτύου	2	ΗΛΜ 26	τεμ	1	150,00	150,00	3	150,00	450,00		300,00	
3	Αποξήλωση Σωληνώσεων	3	ΗΛΜ 4	τεμ	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00			
4	Κατασκευή Υδραυλικού Δικτύου Ισογείου	4	ΗΛΜ 4	τεμ	1	1.400,00	1.400,00	1	1.400,00	1.400,00			
5	Κατασκευή Υδραυλικού Δικτύου 1ου Ορόφου	5	ΗΛΜ 4	τεμ	1	4.700,00	4.700,00	1	4.700,00	4.700,00			
6	Κατασκευή Υδραυλικού Δικτύου 2ου Ορόφου	6	ΗΛΜ 4	τεμ	1	1.400,00	1.400,00	1	1.400,00	1.400,00			
7	Σύνδεση εσωτερικών μονάδων με το δίκτυο μέσω κυκλώματος Διακοπών και Βαλβίδος Εξισορροπήσεως	7	ΗΛΜ 32	τεμ	22	180,00	3.960,00	22	180,00	3.960,00			
8	Καθαρισμός Μηχανημάτων	8	ΗΛΜ 32	τεμ	22	30,00	660,00	22	30,00	660,00			
9	Μονώσεις Σωλήνων	9	ΗΛΜ 40	τεμ	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00			
10	Έλεγχος και Επισκευή του Δικτύου Αποχετεύσεως Συμπυκνωμάτων	10	ΗΛΜ 4	τεμ	1	900,00	900,00	1	900,00	900,00			
11	Ρυθμίσεις Δικτύου	11	ΗΛΜ 32	τεμ	1	700,00	700,00	1	700,00	700,00			

α/α	Νέες Εργασίες												
1	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αεραγωγών	12	ΗΛΜ 4	κατ' αποκοπή				1	600,00	600,00		600,00	
2	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ψευδοροφής και πιθανή αντικατάσταση σπασμένων πλακών ορυκτών ινών	13	ΟΙΚ2272Α	κατ' αποκοπή				1	800,00	800,00		800,00	
3	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καλωδιώσεων και φωτιστικών	14	ΗΛΜ46	κατ' αποκοπή				1	500,00	500,00		500,00	
4	Αντικατάσταση θερμοστατών	15	ΗΛΜ46	τεμ				4	100,00	400,00		400,00	

						Σύνολο	17.570,00				20.170,00		
						Αφαιρείται Έκπτωση 3%	527,10				605,10		
						Άθροισμα	17.042,90				19.564,90		
						ΓΕ+ΟΕ 18%	3.067,72				3.521,68		
						Άθροισμα	20.110,62				23.086,58		
						Απρόβλεπτα 15%	3.016,59				40,63		
						Άθροισμα	23.127,22				23.127,22		
						Αναθεώρηση	97,00				97,00		
						Άθροισμα	23.224,22				23.224,22		
						ΦΠΑ 24%	5.573,81				5.573,81		
						ΣΥΝΟΛΟ	28.798,03				28.798,03		

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΗΜ/ΝΙΑ 13/12/2024

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΕΤΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 61538
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 62 - Ν. ΨΥΧΙΚΟ 15451 ΤΗΛ.: 210.8656605
Α.Φ.Μ.: 054919401 Δ.Ο.Υ.: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΕΤΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ 13/12/2024

ΠΑΡΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ 13/12/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΛΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Δρ. ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 20911/13-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010
- Το άρθρο 9, του Ν.5056/2023 με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 74Α στο Ν.3852/2010
- Το υπ' αριθμ. 20541/4-3-2024 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: Ερωτήματα σχετικά με αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών
- Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει
Κατά Πλειοψηφία
Με έξι (6) θετικές ψήφους
(Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος
δήλωσε «παρών»)

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 327/2024

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Πισιμής

Τα Μέλη

Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Ακης)
Φαράκλας Κωνσταντίνος
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος
Παπαχριστοδούλου Μαρίνα
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος