



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Τζελέπη
Ταχ. Δ/ση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνα: 213-2050549
e-mail: etzelepi@vrilissia.gr

Βριλήσσια, 28/2/2025
αρ. πρωτ. 4011

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Τμήμα Εποπτείας ΟΤΑ (Τμηματάρχης)
Λ. Κατεχάκη 56
11525 Αθήνα

Κοινοποίηση:

1. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Λογ. & Εκκ. Δαπανών
4. Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Υποδομών Πόλης
5. Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **41/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **41/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα:

Έγκριση τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων» και 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Πισιμίσης

Συνημμένα

1. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
2. Αποδεικτικό Δημοσίευσης

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 7/26.2.2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησσιών
Αριθμός Απόφασης **41/2025**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων» και 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **26^η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσιών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **3599/21.2.2025** πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα	Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Ο κ. Σταματελόπουλος Νικήτας, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών, αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Φαράκλα Κωνσταντίνο.

Ο κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών, ενημερώνοντας για την απουσία του με το από 25/2/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 3703/24.2.2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται υπό εκτέλεση η δημόσια σύμβαση με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων



ηλεκτρικών ποδηλάτων”, η οποία περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 75 της Πράξης: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4063/15-04-2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β) και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5161697.

Για την εκτέλεση της σύμβασης έχει υπογραφεί το με αριθ. πρωτοκ. 3988/5-3-2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014391402/8-3-2024) με τον ανάδοχο “ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ΑΦΜ: 999405986) θέση Πύργος 20100 Κόρινθος τηλ. 2105907000 e-mail: info@amco.gr, στο οποίο μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:

Στο άρθρο 1 «Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία καταχώρησής του στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 76928/2021, ενώ ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης - προμήθειας ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία αυτή» και στο άρθρο 4 «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία εντός οκτώ (8) μηνών από την ανάρτηση του παρόντος στο ΚΗΜΔΗΣ στους χώρους που θα του υποδειχθούν.»

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 176/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΣ0ΖΩ9Ρ-Μ7Χ) εγκρίθηκε λόγω συνδρομής ιδιαίτερως σοβαρών λόγων ανωτέρας βίας άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, **η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της εν λόγω δημόσιας σύμβασης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως την 8^η Μαρτίου 2025.**

Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής υπεγράφη το με αρ. πρωτ. 18341/8-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015739437) συμφωνητικό τροποποίησης σύμβασης λόγω μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Η αρμόδια ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της συγκεκριμένης σύμβασης, ως αρμόδιο όργανο βάσει της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την 118/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 66Λ0Ω9Ρ-ΒΛΩ), συνήλθε σε συνεδρίαση στις 19/02/2025 προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης και 2^η μετάθεση χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, δυνάμει των οριζόμενων του ν. 4412/2016.

Η γνωμοδότηση της ως άνω Επιτροπής, έχει ως εξής:



Δήμος Βριλησίων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Γνωμοδότηση επί Τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου και 2^{ης} Μετάθεση Χρόνου Παράδοσης

της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο

“«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων”

Στα Βριλησσία, σήμερα **19.02.2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00**, οι κατωτέρω υπογράφωντες υπάλληλοι του Δήμου Βριλησίων,

- Σταθοπούλου Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου κλάδου Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικών, ως Πρόεδρος,



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



- Μουστάκα Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος,
- Μάνος Ιωάννης, κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος,

που αποτελούμε την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης “«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων”, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 118/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 66Λ0Ω9Ρ-ΒΛΩ),

συνήλθαμε στο Δημαρχείο Βριλησίων, με σκοπό την γνωμοδότηση επί τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετάθεσης χρόνου παράδοσης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης, με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής για λόγους που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη:

- 1) το υπ’ αριθ. πρωτ. 3988 / 05.03.2024 (ΑΔΑΜ: 245ΥΜΝ014391402 2024-03-05) συμφωνητικό του Δήμου Βριλησίων με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999405986) θέση Πύργος 20100 Κόρινθος τηλ. 2105907000 e-mail: info@amco.gr, νόμιμα εκπροσωπούμενος, ανάδοχος της δημόσιας σύμβασης με τίτλο “«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων”, και ιδίως τα άρθρα 1 & 4 αυτού. Ειδικότερα, παράγραφο του άρθρου 1 αναφέρει «*Το παρόν συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία καταχώρησης του στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 76928/2021, ενώ ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης - προμήθειας ορίζεται σε **οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία αυτή.***». Επίσης στο άρθρο 4 αναφέρει «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία εντός **οκτώ (8) μηνών** από την ανάρτηση του παρόντος στο ΚΗΜΔΗΣ στους χώρους που θα του υποδειχθούν.», με ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ την 08^η/03/2024.
- 2) Την υπ’ αριθ. 176/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΣ0ΖΩ9Ρ-Μ7Χ) με θέμα: Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, για χρονικό διάστημα **τεσσάρων (4) μηνών**, δηλαδή έως **8 Μαρτίου 2025**.
- 3) Το με αρ. πρωτ. 18341/8-11-2024 (ΑΔΑΜ: 245ΥΜΝ015739437) συμφωνητικό τροποποίησης σύμβασης λόγω μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
- 4) Το γεγονός ότι με την υλοποίηση της προμήθειας συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων ο δήμος Βριλησίων στοχεύει στην ενίσχυση της μικροκινητικότητας των δημοτών του, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της εγκατάστασης ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών φόρτισης.

Με γνώμονα τη βελτίωση της λειτουργικότητας του αρχικού προγράμματος, προτείνεται η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής ενταχθείσας πρότασης με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποδομών και τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Αναλυτικά οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν:

- **Αύξηση των σταθμών φόρτισης κατά δύο (2) επιπλέον σταθμούς για βέλτιστη κατανομή και προσβασιμότητα.** Σκοπός της τροποποίησης είναι να εξασφαλίζεται καλύτερη γεωγραφική κατανομή και πρόσβαση στους σταθμούς, να απαιτείται μικρότερη επιφάνεια για την εγκατάσταση των σταθμών. Ακόμα, να διευκολύνεται η φόρτιση των ηλεκτρικών ποδηλάτων, μειώνοντας την αναμονή των χρηστών, επιπλέον να αποτρέπεται η υπερφόρτωση των υφιστάμενων σταθμών. Το αρχικό εγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνει 4 συστήματα σταθμών φόρτισης. Το οικονομικό κόστος της αύξησης των σταθμών φόρτισης σύμφωνα με την σύμβαση είναι 2 τεμ X 1500€ = 3000€ εκτιμώμενη αξία (προ ΦΠΑ). Συνεπώς οι συνολικοί σταθμοί φόρτισης προτείνεται να τροποποιηθούν ως ακολούθως 4 αρχικοί + 2 επιπλέον = **6 Συνολικά Συστήματα Φόρτισης Σταθμού.**
- **Μείωση του αριθμού των ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά δύο (2) τεμάχια για την οικονομική κάλυψη των νέων σταθμών.** Η μείωση του στόλου έχει σκοπό να καλύπτει οικονομικά η προσθήκη των δύο νέων



σταθμών, χωρίς να επιβαρυνθεί ο συνολικός προϋπολογισμός με την αύξηση των σταθμών. Η συνολική εξυπηρέτηση των χρηστών δεν επηρεάζεται αρνητικά, καθώς η βελτίωση των σταθμών φόρτισης επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ποδηλάτων. Το οικονομικό όφελος της μείωσης των ηλεκτρικών ποδηλάτων σύμφωνα με την σύμβαση είναι $2 \text{ τεμ} \times 2.050\text{€} = 4.100\text{€}$ εκτιμώμενη αξία (προ ΦΠΑ). Συνεπώς τα συνολικά ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης προτείνεται να τροποποιηθούν ως ακολούθως 46 αρχικά – 2 μείωση = 44 Συνολικά Ηλεκτρικά Ποδήλατα Πόλης.

- **Χρονική μετάθεση ολοκλήρωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες λόγω της ανωτέρω τροποποίησης.** Η προσαρμογή του σχεδιασμού απαιτεί επιπλέον χρόνο για την εγκατάσταση και λειτουργία των νέων σταθμών. Με την χρονική μετάθεση διασφαλίζεται η ομαλή ένταξη των αλλαγών στο συνολικό έργο, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα του συστήματος. Επίσης η μετάθεση χρόνου αφορά πρόταση της αναθέτουσα αρχής χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Από την αναφερόμενη τροποποίηση προκύπτουν οφέλη για τους χρήστες του συστήματος, όπως η βελτίωση της λειτουργικότητας μέσω της προσθήκης των σταθμών φόρτισης που μειώνει τη συμφόρηση και αυξάνει τη διαθεσιμότητα σημείων φόρτισης.

Επιπλέον, θα παρέχεται καλύτερη εμπειρία στο χρήστη καθώς οι πολίτες – χρήστες θα έχουν περισσότερες επιλογές φόρτισης και καλύτερη εξυπηρέτηση με περισσότερα σημεία. Ακόμα, διατηρείται η βιωσιμότητα του προγράμματος καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Τέλος, εξασφαλίζεται η οικονομική αρτιότητα της σύμβασης καθώς με την μείωση των ποδηλάτων θα καλυφθεί το επιπλέον κόστος των νέων σταθμών, μειώνοντας τον αρχικό εγκριθέντα προϋπολογισμό κατά 1.100€, εκτιμώμενη αξία (προ ΦΠΑ). Συγκεκριμένα, μειώνοντας τα ποδήλατα κατά 2 τεμ, μειώνεται ο προϋπολογισμός κατά -4.100€, με την αύξηση των σταθμών φόρτισης κατά 2 τεμ, αυξάνεται ο προϋπολογισμός κατά +3.000€, **συνεπώς -4100€ +3000€ = -1100€** εκτιμώμενη αξία (προ ΦΠΑ).

Η χρονική μετάθεση παράδοση του συστήματος κρίνεται αναγκαία καθώς παρέχει πρόσθετο χρόνο που επιτρέπει την απρόσκοπτη εφαρμογή των αλλαγών, χωρίς βιασύνη ή λειτουργικές ατέλειες.

Συμπερασματικά θεωρούμε ότι η περιγραφόμενη τροποποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της δημόσια σύμβασης εξασφαλίζει τη

- Βελτιστοποίηση της κατανομής των σταθμών φόρτισης.
- Οικονομική βιωσιμότητα του έργου χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.
- Ποιότητα και αρτιότητα στην υλοποίηση, με εύλογη χρονική επέκταση για την ενσωμάτωση των αλλαγών.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Δήμου για τη βιώσιμη μικροκινητικότητα και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, συνεπώς:

Ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο εισηγούμαστε την αναφερόμενη τροποποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ακολούθως, αναλυτικά:

- του φυσικού αντικείμενου ήτοι: αύξηση των σταθμών φόρτισης κατά δύο (2) τεμάχια και μείωση των ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά δυο (2) τεμάχια,
- του οικονομικού αντικείμενου ήτοι: μείωση της εκτιμωμένης συμβατικής αξίας κατά 1.100€ (χίλια εκατό ευρώ) πλέον ΦΠΑ, και
- την 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή έως την 8^η Ιουλίου 2025, καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των παραδόσεων (συνολική παράδοση του συστήματος εν πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων και την ενδιάμεσων και παράλληλων σταδίων).



Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

της δημόσιας σύμβασης

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΑΝΣΙΩΝ»

Σταθοπούλου Ελευθερία

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μουστάκα Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μάνος Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ' όψιν

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
 - το αρ. 221 όπου στην παρ. 1 ορίζεται ότι τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα»), στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου,
 - το αρ. 201 όπου ορίζεται ότι η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
 - το άρθρο 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
 - το άρθρο 206 όπου στην παρ. 4 ορίζεται ότι με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 9772/29-6-2023 (ΑΔΑΜ: **23PROC013006898**)
- Το υπ' αριθ. πρωτοκ. 3988/5-3-2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: **24SYMV014391402/8-3-2024**) συμφωνητικό, ως ισχύει κατόπιν τροποποίησής του με το υπ' αρ. πρωτ. 18341/8-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015739437) όμοιο περί τροποποίησης σύμβασης λόγω μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 όπου ορίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
- Τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 74Α παρ.2 του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 βάσει του οποίου ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 13533/14.02.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις και στην περίπτωση που προκύπτει τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου τότε αρμόδια καθίσταται η **Δημοτική Επιτροπή**.
- Την από 19/2/2025 γνωμοδότηση του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου ήτοι της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία να:

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016, ως ακολούθως, αναλυτικά:

- την τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου, ήτοι: αύξηση των σταθμών φόρτισης κατά δύο (2) τεμάχια και μείωση των ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά δυο (2) τεμάχια,
- την τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου, ήτοι: μείωση της συμβατικής αξίας κατά 1.100€ (χίλια εκατό ευρώ) πλέον ΦΠΑ, και
- την μετάθεση (2^η) του συμβατικού χρόνου παράδοσης, με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή έως την 8^η Ιουλίου 2025, καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των παραδόσεων (συνολική παράδοση του συστήματος εν πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων και των ενδιάμεσων και παράλληλων σταδίων.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



της δημόσιας σύμβασης με τίτλο ««ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων», που εκτελείται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999405986) θέση Πύργος 20100 Κόρινθος τηλ. 2105907000 e-mail: info@amco.gr, δυνάμει του με αρ. πρωτ. 3988/5-3-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014391402/8-3-2024) συμφωνητικού ως ισχύει κατόπιν τροποποίησής του με το υπ' αρ. πρωτ. 18341/8-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015739437) όμοιο.

Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για την παράταση της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατ' ελάχιστον έως 8 Ιανουαρίου 2026, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο του εκδότη αυτής πριν τη λήξη της ή για την αντικατάστασή της με νέα όμοιου περιεχομένου και χρόνο ισχύος έως 8 Ιανουαρίου 2026.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3703/24-2-2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1
- Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 74Α παρ.2 του Ν.3852/10
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13533/14.02.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις και στην περίπτωση που προκύπτει τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου τότε αρμόδια καθίσταται η Δημοτική Επιτροπή.
- Την από 19/2/2025 γνωμοδότηση του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου ήτοι της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 3988 / 05.03.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014391402 2024-03-05) συμφωνητικό του Δήμου Βριλησίων με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ: 999405986) θέση Πύργος 20100 Κόρινθος τηλ. 2105907000 e-mail: info@amco.gr, νόμιμα εκπροσωπούμενος, ανάδοχος της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
- Την υπ' αριθ. 176/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΣ0ΖΩ9Ρ-Μ7Χ) με θέμα: Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή έως 8 Μαρτίου 2025.
- Το με αρ. πρωτ. 18341/8-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015739437) συμφωνητικό τροποποίησης σύμβασης λόγω μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει
Ομόφωνα
Με επτά (7) θετικές ψήφους

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016, ως ακολούθως, αναλυτικά:

- την τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου, ήτοι: αύξηση των σταθμών φόρτισης κατά δύο (2) τεμάχια και μείωση των ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά δυο (2) τεμάχια,
- την τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου, ήτοι: μείωση της συμβατικής αξίας κατά 1.100€ (χίλια εκατό ευρώ) πλέον ΦΠΑ, και
- την μετάθεση (2^η) του συμβατικού χρόνου παράδοσης, με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή έως την 8^η Ιουλίου 2025, καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των παραδόσεων (συνολική παράδοση του συστήματος εν πλήρη λειτουργία,



συμπεριλαμβανομένων και την ενδιάμεσων και παράλληλων σταδίων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο “«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων”, που εκτελείται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα “ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ΑΦΜ: 999405986) θέση Πύργος 20100 Κόρινθος τηλ. 2105907000 e-mail: info@amco.gr, δυνάμει του με αρ. πρωτ. 3988/5-3-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014391402/8-3-2024) συμφωνητικού ως ισχύει κατόπιν τροποποίησής του με το υπ’ αρ. πρωτ. 18341/8-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015739437) όμοιο.

Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει για την παράταση της υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατ’ ελάχιστον έως 8 Ιανουαρίου 2026, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο του εκδότη αυτής πριν τη λήξη της ή για την αντικατάστασή της με νέα όμοιου περιεχομένου και χρόνο ισχύος έως 8 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2025

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος της	<u>Τα Μέλη</u>
Δημοτικής Επιτροπής	Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος Φαράκλας Κωνσταντίνος Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος) Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος) Βαφειάδης Κωνσταντίνος Παπαχριστοδούλου Μαρίνα
Ιωάννης Πισιμίσης	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

